

# Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky, I.etapa

## Časový harmonogram provádění stavby



převzetí staveniště  
11.6. 2018

zahájení prací  
18.6. 2018

ukončení prací  
15.11. 2018

ukončení péče  
30.10. 2019

předání díla  
7.11. 2019

stavební objekt / měsíc	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019					
tyden	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>SO 101 Polní cesta P1</b>	[Green bar]																						
zemní práce, odvodnění a hospodářské sjezdy	[Yellow bar]																						
konstrukční vrstvy vozovek	[Yellow bar]																						
krajnice a dokončovací práce, zatravnění	[Yellow bar]																						
<b>SO 102 Polní cesta P2</b>	[Green bar]																						
zemní práce, odvodnění a hospodářské sjezdy	[Yellow bar]																						
konstrukční vrstvy vozovek	[Yellow bar]																						
krajnice a dokončovací práce, zatravnění	[Yellow bar]																						
<b>SO 103 Polní cesta P6</b>	[Green bar]																						
zemní práce, odvodnění	[Yellow bar]																						
konstrukční vrstvy vozovek	[Yellow bar]																						
krajnice a dokončovací práce, zatravnění	[Yellow bar]																						
<b>SO 301.1 Svodný průleh PR6</b>	[Green bar]																						
zemní práce a zatrubnění potoka	[Yellow bar]																						
příkop, vtokový a výtokový objekt	[Yellow bar]																						
<b>SO 301.2 Svodný průleh PR7</b>	[Green bar]																						
zemní práce - příkop a propustek	[Yellow bar]																						
opevnění koryta - hrázky	[Yellow bar]																						
<b>SO 301.3 Svodný průleh PR1</b>	[Green bar]																						
propustky a zemní práce	[Yellow bar]																						
opevnění koryta, hrázky	[Yellow bar]																						
SO 801 a IP 80 1-letá péče	[Green bar]																						
SO 801 b IP 80 výsadba	[Green bar]																						
SO 802 a IP 84 1-letá péče	[Green bar]																						
SO 802 b IP 84 výsadba	[Green bar]																						
SO 803 a IP 90 1-letá péče	[Green bar]																						
SO 803 b IP 90 výsadba	[Green bar]																						
SK 01 Vedlejší rozpočtové náklady	[Green bar]																						
Předpoklad měsíčního plnění v Kč bez DPH		1 800 000,00	2 800 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	1 289 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 124,00					
Předpoklad ročního plnění v Kč bez DPH	12 189 517,00											122 124,00											
Celková nabídková cena v mil. Kč bez DPH	12 189 517,00											12 311 641,00											

