

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Tel.: +420 727 956 872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**

zastoupený: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst, člen představenstva

tel./fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
ID DS: 9u7eeav

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

tel./fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2018 č. objednatele 254-2018-508101 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce spočívající ve změně řešení sanační vrstvy aktivní zóny u polní cesty VPC7 v k.ú. Žichov v celé délce a práce ke zřízení drenážní vrstvy v trase komunikace VPC7 – staničení 0,430 – 0,500 km.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Vícepráce bez DPH činí:	374 963,43 Kč
DPH činí:	78 742,32 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:	453 705,75 Kč

Méněpráce bez DPH činí:	398 059,20 Kč
DPH činí:	83 592,43 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:	481 651,63 Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III **Cena díla** bod 4 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	2 406 319,51 Kč
DPH 21 % činí:	505 327,10 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 2 911 646,61 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne.....

V Obrnicích dne.....

objednatel

zhotovitel

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
v z. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Radovan Dušek
HERKUL a.s.