



Číslo smlouvy objednatele: 7/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: 31/2015

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,  
vedoucí Pobočky Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: +420 725 100 926/+420 729 922 139  
E-mail: f.hruska@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.  
U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
jdnatelem Milanem Novým

sídlo: Milan Nový  
zastoupený: Ing. Kateřina Rappová, Ing. Jindřich Jíra  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: +420 266 610 667 / +420 266 677 610  
v technických záležitostech oprávněn jednat: area@area.cz  
Tel.: jym6ry  
E-mail: Komerční banka, a.s.  
ID DS: 19 – 4040960207/0100  
Bankovní spojení: 25094459  
Číslo účtu: CZ 25094459  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ 25094459  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Tisek:

Etapa 1.7. – nároky – do 30.4.2017 (původně 30.11.2016)

Etapa 2.2.- výškopis – do 31.10.2017 (původně 31.8.2017)

Odůvodnění dodatku:

Na základě žádostí vlastníků lesních pozemků o vyřešení lesních pozemků v rámci KoPÚ byla zavedena etapa 1.4. a) Zjišťování hranic lesních pozemků.

Shora uvedené termíny dokončení jednotlivých etap je nutno posunout pro dodržení logické a technologické posloupnosti při zpracování KoPU, kdy nemohou být vyhotoveny nároky dříve než proběhne etapa zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace, kde teprve po jejich vyšetření v terénu bude možné vyčíslit výměry lesních pozemků, které budou řešeny v rámci KoPU a tudíž budou zahrnuté v etapě 1.7. Etapa 2.2 Výškopis logicky navazuje.

Konečný termín pro vyhotovení KoPU se nemění a bude v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 30.6.2016.....

V Praze dne 30.6.2016.....

Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
náměstí W. Churchilla 1800/2  
130 00 Praha 3

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:

**AREA**  
G. K. spol. s r.o.  
Elškovy 650, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ25094459

.....  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K