

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Strany dodatku

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Liberecký kraj,
U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro LK

tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Semily

Bítouchovská čp. 1, 513 01 Semily

tel.:

XXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

sídlo:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Bílkem, v zastoupení dle PM ze dne 01. 08. 2016

Ing. Vladimírem Hauserem, v zastoupení dle PM ze dne 01. 08. 2016

Ing. Radkem Vitvarem, v zastoupení dle PM ze dne 01. 08. 2016

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.**

II. Obsah dodatku

1.

Bod 1. Čl. V. Doba plnění, který zní:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 09. 2016.

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **25. 11. 2016.**

2.

Bod 6. Čl. V. Doba plnění, který zní:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|--------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 07. 06. 2016 |
| (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 15. 06. 2016 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 30. 09. 2016 |
| d. Termín předání a převzetí díla | 30. 09. 2016 |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | |

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 17. 08. 2016 |
| (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 22. 08. 2016 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 25. 11. 2016 |
| d. Termín předání a převzetí díla | 25. 11. 2016 |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | |

3.

Bod 7. Čl. V. Doba plnění, který zní:

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení zemních prací - termín plnění do:	15. 07. 2016
Položení podkladových vrstev - termín plnění do:	30. 07. 2016
Položení krytu vozovky - termín plnění do:	14. 08. 2016

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení zemních prací - termín plnění do:	22. 09. 2016
Položení podkladových vrstev - termín plnění do:	07. 10. 2016
Položení krytu vozovky - termín plnění do:	24. 10. 2016

4.

V souvislosti s Dodatkem č. 1 provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů uvedených v příloze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 s názvem „Závazný časový harmonogram postupu realizace stavebních prací“ takto:

Původní znění:

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla 15. června 2016
Dokončení zemních prací	30 dnů	15. 07. 2016
Položení podkladových vrstev	45 dnů	30. 07. 2016
Položení krytu vozovky	60 dnů	14. 08. 2016

Nové znění:

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla 22. 08. 2016
Dokončení zemních prací	30 dnů	22. 09. 2016
Položení podkladových vrstev	45 dnů	07. 10. 2016
Položení krytu vozovky	60 dnů	24. 10. 2016

5.

V souvislosti s Dodatkem č. 1 provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů uvedených v příloze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 s názvem „*Specifikace díla*“ takto:

Původní znění:

Předpokládané termíny realizace:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	15. 06. 2016
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	30. 09. 2016
Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně:	30. 09. 2016

Nové znění:

Předpokládané termíny realizace:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	22. 08. 2016
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	25. 11. 2016
Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně:	25. 11. 2016

6.

Bod 3. Čl. IV. Platební podmínky, který zní:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle **do 30. 11.** příslušného roku.

III.

Zvláštní ustanovení

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován v souvislosti s tím, že se objednateli díla nepodařilo splnit tak, jak předpokládal, všechny podmínky pro zahájení realizace díla v původně stanoveném termínu (tj. 07. 06. 2016, resp. 15. 06. 2016). Ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 nebyla podána příslušná žádost o dotaci na RO SZIF a nebyla tak splněna podmínka pro nabytí účinnosti předmětné smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) –

tzn., neproběhla registrace žádosti o dotaci a nebyl zajištěn příslib financování díla finančními prostředky z předpokládaného zdroje financování (dotační program – Program rozvoje venkova).

Žádost o dotaci bude podána neprodleně po podepsání tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami (ve znění aktualizovaném o zde nově sjednané skutečnosti).

Z výše uvedených důvodů dochází k posunu předpokládaných termínů realizace tak, jak upravuje tento dodatek.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 711-2016-541101 ze dne 10. 06. 2016 (evidenční číslo zhotovitele CH/116/16), zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž strana objednatel obdrží 4 a strana zhotovitel 2 stejnopisy.

Objednatel i zhotovitel si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu (Žádost o dotaci na Stavbu polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová). V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014 – 2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatel o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatel dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla uzavřou smluvní strany dodatek smlouvy, kterým budou změněna práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV.

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro LK

Zhotovitel: STRABAG a. s.

Za objednatel:

Za zhotovitel:

V Liberci dne 10. 08. 2016

V Liberci dne 10. 08. 2016

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj

.....
Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 01. 08. 2016

.....
Ing. Radek Vitvar
VPJ Jablonec nad Nisou
v zastoupení dle plné moci ze dne 01. 08. 2016