

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – Dodatek č. 1/2016

„Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmárovice – polní cesta C 01“

(dále jen „Dodatek ke smlouvě“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, ředitelem KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel KPÚ pro MSK
Adresa KPÚ pro MSK: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pobočky Frýdek-Místek:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, ved. oddělení přípravy a kalkulací
(na základě plné moci)

Ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě.

Čl. I

Předmět Dodatku č. 1/2016

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1/2016 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta C 01“ je změna termínů v Čl. VI odst. 5 a., Čl. VI odst. 5 b., Čl. VI odst. 5 c., Čl. VI odst. 6. smlouvy o dílo z důvodu pozdějšího nabytí právní moci stavebního povolení než bylo původně předpokládáno.
2. V Čl. VI odst. 5 a. se termín předání a převzetí staveniště mění na 21. 11. 2016 (původně 14. 11. 2016).
V Čl. VI odst. 5 b. se termín zahájení přípravných prací (vytyčení) mění na 21. 11. 2016 (původně 14. 11. 2016).
V Čl. VI odst. 5 c. se termín zahájení stavebních prací mění na 21. 11. 2016 (původně 14. 11. 2016).
V Čl. VI odst. 6 se termín vytyčení hranic obvodu staveniště a stavby, vytyčení inženýrských sítí mění na 30. 11. 2016 (původně 18. 11. 2016).

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel, a každý má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 14. 11. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel KPÚ pro MSK

V Šenově u Nového Jičína, dne 14. 11. 2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
Ved. oddělení přípravy a kalkulací

Smlouvu přezkoumal:
.....
....., dne 14. 11. 2016