

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby (PRV) „Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9 v k. ú. Kuničky“, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko  
Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 01312774  
DIČ: (není plátcem DPH)  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
Dopravní stavby MORAVA  
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného  
závodu  
ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat: xxx  
xxx,  
xxx  
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno  
E-mail: xxx  
ID DS: amx5p38  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO / DIČ: 480 35 599 / CZ480 35 599  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 8032  
(dále jen „zhotovitel“)

Při provádění díla vyvstala nutnost změny technologie provedení stavby polní cesty VC7 v k. ú. Kuničky z důvodu úpravy vodního režimu. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl v prováděcím projektu na základě inženýrsko-geologického průzkumu při založení násypu cesty gradační sled kameniva od hrubších frakcí po nejjemnější frakce o hrubosti 32-63 mm a 63-125 mm pro podporu zdůraznění drenážní funkce násypu. Avšak po odkrytí – odstranění ornice a provedení odkopávek všech vrstev až na parapláň je stávající podloží dostatečně tvrdé. Drenážní funkce vrstvy by v tomto případě mohla být v neprospěch fungování cesty, mohlo by docházet k zaplavování a podmáčení nemovitostí vlastníků nemovitostí v obci vodou z pláň komunikace. Z tohoto důvodu

bude změněna skladba konstrukčních vrstev polní cesty, budou zvoleny vrstvy s plynulou křivkou zrnitosti, tj. frakce kameniva 0-63 mm, resp. 0-125 mm. Tyto frakce jsou lépe zhutnitelné a póry mezi kamenivem jsou vyplněny prachovými částicemi frakce. V úseku 0,000 – 0,032 zůstane cesta bez úpravy, povrch je dostatečně pevný a zatravněný.

Na základě výše uvedeného bude navržená frakce 32-63 mm vyměněna za frakci 0-63 mm na všech cestách, tj. HC2, HC3, DC8, VC7, DC1 a DC9. A rovněž navržená frakce 63-125 mm bude vyměněna za frakci 0-125 mm na všech dotčených úsecích polních cest VC7 a DC8.

Dále vyvstala nutnost změny navrženého způsobu odvodnění polní cesty VC7. Podle navrženého způsobu odvodnění by mohlo docházet k nežádoucímu koncentrovanému odtoku dešťové vody do obce, a tím ke vzniku škod na majetku obce a občanů. Odvod vody ze zemní pláně bude zajištěn navrženým drenážním trativodem v rýze, který bude v km 0,038 zaústěn do zasakovací jímky. Pro možný odklon povrchové vody tekoucí mezi zahrady do obce bude v km 0,063 – 0,069 provedena změna podélného profilu tak, aby se vytvořila terénní vlna zabraňující rychlému odtoku dešťových vod po cestě směrem do obce (na pozemku p.č. 1161 v kraji pole bude proveden zvýšený práh ze hutněné zeminy se zatravněným povrchem v délce 6 m s nájezdy 5,0 m a 3,0 m o výšce 0,25 cm).

Zhotovitel projektové dokumentace zakreslil změny do prováděcí projektové dokumentace a předložil je objednateli a technickému dozoru objednatele k odsouhlasení. Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy - předložil rozpočet víceprací a současně méněprací. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnami souhlasí.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství se změnami souhlasí (zápis ve stavebním deníku ze dne 3. listopadu 2016).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou tyto nové práce považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 15.6.1 Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, čj. SPÚ 476693/2016 ze dne 20. září 2016, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek. Nepodstatné změny byly Ústředím objednatele schváleny.

Smluvní strany se dohodly, že práce na polní cestě DC1 budou zahájeny na jaře roku 2017 z důvodu dořešení konstrukčních vrstev vozovky.

**V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:**

**Čl. III odst. 3** nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle Článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **9 628 839,00 Kč bez DPH (slovy:devětmilionůšestsetdvacetosmtisícosmsetřicetdevětkorun českých).**

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 4. dubna 2016, je tímto dodatkem ponížena o méněpráce v celkové výši 1 340 639,00 Kč bez DPH a současně navýšena o vícepráce v celkové výši 1 193 412,00 Kč bez DPH.

<b>Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9</b>	<b>Cena (Kč) zaokrouhleně</b>
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 4. 4. 2016)	9 776 066,00
Méněpráce	-1 340 639,00
Vícepráce	1 193 412,00
<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>9 628 839,00</b>
DPH 21 %	2 022 056,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>11 650 895,00</b>

Čl. III za odst. 3 se vkládá rekapitulace ceny díla podle jednotlivých stavebních oddílů:

Stavební oddíl	Název oddílu		Cena (Kč)		
			bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
SO 00	Ostani a vedlejší náklady	Nabídková cena ze dne 4.4.2016	<b>301 515,60</b>	<b>63 318,28</b>	<b>364 833,88</b>
		méněpráce	0,00	0,00	0,00
		vícepráce	0,00	0,00	0,00
		oddíl celkem	<b>301 515,60</b>	<b>63 318,28</b>	<b>364 833,88</b>
SO 101	Polní cesta HC2	Nabídková cena ze dne 4.4.2016	4 814 095,40	1 010 960,03	5 825 055,43
		méněpráce	-497 437,85	-104 461,95	-601 899,80
		vícepráce	464 639,75	97 574,35	562 214,10
		oddíl celkem	<b>4 781 297,30</b>	<b>1 004 072,43</b>	<b>5 785 369,73</b>
SO 102	Polní cesta HC3	Nabídková cena ze dne 4.4.2016	2 649 875,33	556 473,82	3 206 349,14
		méněpráce	-238 706,65	-50 128,40	-288 835,05
		vícepráce	222 967,75	46 823,23	269 790,98
		oddíl celkem	<b>2 634 136,43</b>	<b>553 168,65</b>	<b>3 187 305,08</b>
SO 103	Polní cesta DC8	Nabídková cena ze dne 4.4.2016	792 747,13	166 476,90	959 224,02
		méněpráce	-138 115,18	-29 004,19	-167 119,37
		vícepráce	138 115,18	29 004,19	167 119,37
		oddíl celkem	<b>792 747,13</b>	<b>166 476,90</b>	<b>959 224,03</b>
SO 104	Polní cesta VC7	Nabídková cena ze dne 4.4.2016	661 409,70	138 896,04	800 305,73
		méněpráce	-310 341,63	-65 171,74	-375 513,37
		vícepráce	217 802,05	45 738,43	263 540,48
		oddíl celkem	<b>568 870,12</b>	<b>119 462,73</b>	<b>688 332,85</b>
SO 105	Polní cesta DC1	Nabídková cena ze dne 4.4.2016	351 576,54	73 831,07	425 407,62
		méněpráce	-132 543,24	-27 834,08	-160 377,32
		vícepráce	127 942,20	26 867,86	154 810,06
		oddíl celkem	<b>346 975,50</b>	<b>72 864,86</b>	<b>419 840,36</b>
SO 106	Polní cesta DC9	Nabídková cena ze dne 4.4.2016	204 846,55	43 017,78	247 864,32
		méněpráce	-23 494,38	-4 933,82	-28 428,20
		vícepráce	21 945,30	4 608,51	26 553,81
		oddíl celkem	<b>203 297,47</b>	<b>42 692,47</b>	<b>245 989,94</b>
		<b>Cena díla celkem</b>	<b>9 628 839,55</b>	<b>2 022 056,31</b>	<b>11 650 895,86</b>

Mění se a nově zní časový harmonogram prací na díle, který je přílohou smlouvy o dílo čj. objednatele 888-2016-523101, čj. zhotovitele S17-033-0051. Úplně nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Rozpočet méněprací
2. Rozpočet víceprací
3. Časový harmonogram prací

V Brně dne 24. listopadu 2016

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
(objednatel)

.....  
xxx  
zmocněnec, na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
(zhotovitel)

.....  
xxx.  
zmocněnec, na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
(zhotovitel)