

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. července 2016 a dodatku č. 2 ze dne 24. listopadu 2016, **na provedení stavby (PRV) „Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9 v k. ú. Kuničky“**, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko
Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného
závodu
ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat: xxx
xxx,
xxx
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
E-mail: xxx
ID DS: amx5p38
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO / DIČ: 480 35 599 / CZ480 35 599
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

Při provádění díla vyvstala nutnost změny technologie provedení stavby polní cesty DC9 v k. ú. Kuničky, oproti prováděcí projektové dokumentaci. Po provedení skrývky orničních vrstev, bylo zjištěno, že v místě plánovaných konstrukčních vrstev se nachází skalní podloží.

Na základě zjištěných skutečností navrhl zpracovatel projektové dokumentace z důvodu únosnosti zemní pláň urovnání nerovného skalnatého podloží vrstvou 200 mm šterkodrtě o frakci 0-63 mm. Oproti prováděcí projektové dokumentaci bude vynechána vrstva prosívky o mocnosti 5 mm a vrstva kameniva o mocnosti 100 mm a frakci 0-33 mm.

Navržený postup byl odsouhlasen na kontrolním dnu 24. listopadu 2016 objednatelem, zhotovitelem stavby i technickým dozorem objednatele.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou tyto stavební práce považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel bude postupovat v souladu s článkem 15.6.1 Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, čj. SPÚ 476693/2016 ze dne 20. září 2016, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se proto dohodly na **přerušeni prací na díle** do doby ukončení činnosti objednatele v souladu s kapitolou IV Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, čj. SPÚ 476693/2016 ze dne 20. září 2016, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek. Po dobu přerušeni prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním díla. Termín dokončení a předání díla bude stanoven dodatkem po zániků důvodu pro přerušeni díla.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Brně dne 25. 11. 2016

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
xxx
zmocněnec, na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.
(zhotovitel)

.....
xxx
zmocněnec, na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.
(zhotovitel)