

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatel 951-2016-523101 (27/2016)**, č. **zhotovitele 9-0815B16** ze dne 4. srpna 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2016, č. 2 ze dne 21. září 2016 a dodatku č. 3 ze dne 25. října 2016, **na provedení stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Lysice“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky.
Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
tel.: Ing. Skřípský +420 xxxxxxxxxxxx
Ing. Hebelková +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail: blansko.pk@spucr.cz
xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Porr a.s.
sídlo: Dubečská 3235/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Organizační složka:
sídlo: **Porr. a.s., odštěpný závod – Morava**
Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného
závodu - Morava
a
Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozní
jednotky Brno-odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)
ID DS: 5ssf4h
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kohout
tel.: +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1006.
(dále jen „zhotovitel“)

Při provádění zemních prací – odtěžení zeminy na zemní pláň, zhotovitel zjistil, že v místech stávající vyjeté polní cesty se vyskytuje zemina s příměsí kameniva, sutě, zbytků betonu a asfaltu. Za takto kontaminovanou zeminu je požadován vyšší poplatek za uložení na skládku. Zhotovitel požaduje úhradu rozdílu ceny za uložení materiálu.

Tak, jak bylo dohodnuto za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, Městysu Lysice a ZEASu Lysice, a.s., na kontrolním dni, konaném dne 9. září 2016, vedl zhotovitel pro vyčíslení vícenákladů (víceprací) důkladnou evidenci o úseku a množství vytěžené znečištěné zeminy. Evidenci doložil fotodokumentací s informací o staničení, datem provádění zemních prací a vážnými doklady ze skládky. Po odtěžení zeminy na zemní pláň předložil zhotovitel objednateli vážní listky vystavené Rekultivačním závodem Boskovice, IČO 42062730. Celkem bylo na skládku uloženo 2 619,73 t zeminy s příměsí sutě 10%.

Cena vícenákladů (víceprací) bude vypočtena v souladu se článkem XVII. odst. 1 dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s., ze souboru položek 822-1 komunikace pozemní a letiště, bude použita položka 997221855 poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce ve výši 130,-- Kč bez DPH za 1 tunu. Zhotovitel díla provedl ocenění – předložil rozpočet méněprací a víceprací. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

Z rozpočtu polní cesty C8 v k. ú. Lysice bude odečtena z položky 997013831 cena za uložení znečištěné zeminy v objemu 2 619,730 t ve výši 130 986,50 Kč bez DPH (méněpráce) a současně přičtena cena za uložení této zeminy jako hodnota víceprací pod novou položkou 997221855 ve výši 340 564,90 Kč bez DPH.

Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

Vzhledem k tomu, že stavba nebude financována za finanční pomoci (dotace) v rámci programu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, snižuje se celková cena díla o náklady za pořízení informačního panelu. Z rozpočtu se vypouští položky specifikace č. 53 dočasný billboard – 5100mmx2400mm a č. 54 stálý billboard – 5100mmx2400mm. Cena méněprací činí celkem 8 000,-- Kč bez DPH.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za vyhotovení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **4 957 132,94 Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionydevětsetpadesátsedmtisícstotřicetdvakorun českých 94/100).**

Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 27. května 2016, je dodatkem č. 3 a tímto dodatkem **ponížena o méněpráce** a současně **navýšena o vícepráce.**

Čl. III odst. 4 nově zní:

Polní cesta C8 v k. ú. Lysice	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 27. 5. 2016)	4 470 143,94
Méněpráce (dodatek č. 3)	-175 910,00
Vícepráce (dodatek č. 3)	461 320,60
Méněpráce (dodatek č. 4)	- 138 986,50
Vícepráce (dodatek č. 4)	340 564,90
Cena díla bez DPH	4 957 132,94
DPH 21 %	1 040 997,91
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	5 998 130,85

Čl. IV odst. 16 vypouští se text „Státního zemědělského intervenčního fondu“

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Rozpočet méněprací
2. Rozpočet víceprací

V Brně dne 23. listopadu 2016

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Ing. Jan Pešek
Porr a.s., vedoucí Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

.....
Ing. Jaroslav Kohout
Porr a.s., vedoucí provozu Brno
Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)