

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO č. 17-2016-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

#### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

**Adresa:** Hroznová 227/17, 603 00 Brno

**ID DS:** z49per3

**IČ / DIČ:** 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

**Telefon:** 727 957 163

**E-mail:** [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

**V technických záležitostech oprávnění jednat:** JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov  
Ing. Eva Sedláčková, referentka pobočky Vyškov

**Telefon:** 725 122 773, 727 956 443

**E-mail:** [vyskov.pk@spucr.cz](mailto:vyskov.pk@spucr.cz), [e.sedlackova1@spucr.cz](mailto:e.sedlackova1@spucr.cz)

a

**Z h o t o v i t e l:** AGERIS s. r. o.

**Adresa:** Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

**zastoupený:** **jednatel** Ing. Ivo Podrackým

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivo Podracký

**v technických záležitostech oprávnění jednat:** Ing. Michael Konvičný

**Telefon:** +420 545 558 820

**E-mail:** [ivo.podracky@ageris.cz](mailto:ivo.podracky@ageris.cz)

**ID DS:** zr6jqnz

**IČ / DIČ:** 25576992 / CZ25576992

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Číslo účtu:** 382293143 / 0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

**Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 6.1.2016 upravují termíny odevzdání v obou přílohách ke smlouvě o dílo jak pro k.ú. Nové Hvězdlice, tak pro k.ú. Staré Hvězdlice následujícím způsobem:

#### **Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:**

dílčí části

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

se mění termín z **01/2017** na **03/2017**

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

se mění termín z **03/2017** na **05/2017**

## Hlavní celek 3.2. Návrhové práce:

dílčí části

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

se mění termín z 09/2017 na 11/2017

3.2.1.1. Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m

se mění termín z 09/2017 na 11/2017

3.2.1.1. Předběžný IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m

se mění termín z 09/2017 na 11/2017

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

se mění termín z 09/2017 na 11/2017

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

se mění termín z 09/2017 na 11/2017

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

se mění termín z 09/2017 na 11/2017

Změny termínů byly vyvolány v důsledku změny obvodu ve dvou lokalitách, kde již proběhlo řádné zjišťování průběhu hranic pozemků. V jednom případě byla změna vyvolána na základě podnětu dotčených vlastníků, ve druhém případě na základě podnětu komise ZPH s ohledem na rozsáhlé nesoulady v katastru nemovitostí. Protože změna obvodu se všemi náležitostmi si vyžádá časovou prodlevu, bylo na kontrolním dnu konaném 10.1.2017 dohodnut posun termínů výše uvedených dílčích částí přípravných a návrhových prací. Dále bylo dohodnuto, že termín odevzdání další dílčí části 3.2.2. se již měnit nebude a zůstane v platnosti dle SoD. V obou popsanych případech se nejedná o změny, které by byly způsobeny ze strany zhotovitele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Přílohy ke smlouvě ve znění dodatku č.1 pro k.ú. Nové Hvězdlice a k.ú. Staré Hvězdlice

V Brně dne 30.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ pro JmK



Ing. Ivo Podracký  
jedenatel

AGERIS s.r.o.  
Jelábkova 5, 602 00 B.  
IČ: 2557692  
DIČ: CZ25576952