

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 621-2016-521101  
a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřené dne 20. 5. 2016

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŘÍDEČ

#### Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený: JUDr. Romanem Brněalem, LL. M., ředitelem KPÚ  
pro Olomoucký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brněal, LL. M.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted] vedoucí Pobočky  
Olomouc  
[redacted]

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 255 76 992  
DIČ: CZ25576992  
ID DS: zr6jqnz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [redacted]

dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je **změna termínu ukončení** u těchto dílčích částí:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původního termínu 28. 2. 2017 na **31. 3. 2017**
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původního termínu 28. 2. 2017 na **30. 4. 2017**.

Současně se mění termín ukončení hlavního celku **Přípravné práce, a to** z původního termínu 31. 3. 2017 na nový termín **30. 4. 2017**.

Odůvodnění:

Při zjišťování průběhu hranic bylo navrženo vlastníkem pozemku řešení sporné hranice mezi parcelami KN 393/2 a 393/7. Rozpor není dosud uzavřen, brání v dokončení etapy 3.1.3. a vyvolává i potřebu posunutí termínu navazující etapy 3.1.5. a hlavního celku Přípravné práce.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

Adresa Pobočky Olomouc se mění na **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**.

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřená dne 20. 5. 2016 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 27.2.2017..

V Brně dne:.....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.