

č. objednatele: 415-2014-514101
č. zhotovitele: 23/2014

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

xxxxx

xxxxx

01312774/CZ01312774 (neplátce DPH)

a

Z h o t o v i t e l:

ALINEX,s.r.o

Adresa:

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Zodpovědný projektant I.:

xxxxx

Zodpovědný projektant II.:

xxxxx.

Zodpovědný geodet I:

xxxxx

Zodpovědný geodet II.:

xxxxx

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , oddíl C,
vločka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2014, č.j. objednatele 415-2014-514101, č.j. zhotovitele 23/2014.

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žiželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice

Na základě kontrolního dne a žádosti zhotovitele ze dne 24.2.2017 se dohodly smluvní strany na posunu termínu u fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Důvodem je nutnost přepracování návrhu nového uspořádání pozemků na základě nesouhlasů vlastníků a následné vypracování a schválení aktualizace plánu společných zařízení.

Termín uvedený v příloze č. 1 - Výkazu činností se mění takto:

bod 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	- původní termín	28.2.2017
	- nový termín	30.6.2017
bod 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	- původní termín	31.3.2017
	- nový termín	31.8.2017

Závěrečná ustanovení

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností (1 list) s novým termínem.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.02.2017

V Praze dne 24.2.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel
ALINEX, s.r.o.