

Číslo smlouvy objednatele: 256-2016-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tišnovská Nová Ves

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení "Půda - Voda, projektová kancelář" členové sdružení: 1. DD plus v.o.s. - správce sdružení 2. Ing. Pavel Půža, IČ: 15195554 3. Pavel Pospíšil, IČ: 68690312
<b>Sídlo:</b>	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	deyyawj
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČ:</b>	46962808
<b>DIČ:</b>	CZ46962808
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, odíl A, vložka 4528
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Pavel Pospíšil

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo číslo objednatele 256-2016-523101 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:**

V průběhu zjišťování hranic vnitřního obvodu KoPÚ bylo zjištěno, že hranice obvodu probíhá po hranici pozemků, které vlastník těchto pozemků rozporuje. Tento vlastník podal na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov námitku proti obnovenému operátu, která byla katastrálním úřadem zamítnuta. Tento vlastník i nadále rozporuje vlastnickou hranici a bude využívat všech dostupných opravných prostředků. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně vnitřního obvodu KoPÚ tak, aby se pozemky se spornými hranicemi nedotýkaly obvodu KoPÚ. Dále se dohodly na posunu termínu ukončení dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního termínu 31. 3. 2017 na termín 30. 4. 2017 a posunu termínu ukončení dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu z původního termínu 30. 4. 2017 na termín 30. 5. 2017.

**Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:**

**Dílčí část 3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Původní termín ukončení dílčí části 31. 3. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 28. 4. 2017.

**Dílčí část 3.1.4.** Rozbor současného stavu

Původní termín ukončení dílčí části 30. 4. 2017 se posouvá a nově je stanoven na 30. 5. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 29.3.2017

V Brně dne 30.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.  
správce sdružení "Půda - Voda, projektová  
kancelář"

Příloha :

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Tišnovská Nová Ves						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	208	450	93 600	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	109	1 100	119 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	1 800	351 000	28.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	165	1 500	247 500	28.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	300	105 900	30.5.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	530	187 090	31.8.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 132 790</b>	<b>31.8.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	242	550	133 100	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	800	29 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	700	38 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	1 500	27 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	242	840	203 280	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>441 480</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	353	220	77 660	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>77 660</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	500	125 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>125 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 132 790 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					441 480 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					77 660 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					125 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 776 930 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					373 155 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 150 085 Kč</b>	
V Brně dne 29.3.2017		V Brně dne 30.3.2017				
<b>Za objednatele:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>				
.....		.....				
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj		Ing. Pavel Dvořák společník DD plus v.o.s. správce sdružení "Půda - Voda, projektová kancelář"				