

Číslo smlouvy objednatele: 1050-2014-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Trboušany

### MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

#### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Sídlo:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
+420 727957163

Tel.:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

E-mail:

z49per3

ID DS:

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno

Sídlo pobočky:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.:

+420 606644727, +420 602559300

E-mail:

brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

#### Zhotovitel:

**GEOREAL spol. s r.o.**

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

jednatel Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel.:

+420 377 237 343

E,IČ-mail:

georeal@georeal.cz

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Karel Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

V důsledku časové náročnosti zpracování připomínek objednatele do dokumentace PSZ zhotovitelem, dochází k posunu termínu ukončení dílčích fakturačních celků 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech), 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ z původního termínu 4/2017 (30.4.2017) na nový 9/2017 (30.9.2017). U dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se původní termín odevzdání 6/2018 (30.6.2018) nově stanovuje na 10/2018 (31.10.2018).

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. 1050-2014-523101 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 se mění následovně:**

**Dílčí fakturační celek 2.1.**

Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

**Dílčí fakturační celek 2.2.**

Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

**Dílčí fakturační celek 2.3.**

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

**Dílčí fakturační celek 2.4.**

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení je nově stanoven na 10/2018 (31.10.2018).

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:**

**Dílčí fakturační celek 2.1.**

Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

**Dílčí fakturační celek 2.2.**

Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalých a lesních porostů i v trvalých a lesních porostech) - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

**Dílčí fakturační celek 2.3.**

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ - termín ukončení je nově stanoven na 9/2017 (30.9.2017).

**Dílčí fakturační celek 2.4.**

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení je nově stanoven na 10/2018 (31.10.2018).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 24.04.2017.

v Plzni dne 26.4.2017

Za objednatele:



.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel

Krajský pozemkový úřad pro JMK

v.z. JUDr. Jarmila Báčová  
zástupce ředitele KPÚ pro JMK

Za zhotovitele:

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 629

.....  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s r. o.

## Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Trboušany

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	488	120	58 560	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	27	600	16 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	8	1 400	11 200	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	468	700	327 600	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	191	1 050	200 550	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	0	800	0	6/2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	1 300	0	6/2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	489	220	107 580	10/2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>737 690</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjáždění RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	489	310	151 590	9/2017
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	68	400	27 200	9/2017
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	9/2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	170	300	51 000	9/2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	489	740	361 860	10/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>607 650</b>	

<b>3.</b>	<b>Mapové dílo</b>					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	489	350	171 150	do 70 dnů od výzvy zadavatele
<b>Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč</b>					171 150	
<b>4.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle zapsané DKM</b>					
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	340	108 800	do 18 měsíců od zápisu do KN
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč</b>					108 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	737 690
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	607 650
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	171 150
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč	108 800
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 625 290</b>
DPH 21% v Kč	341 311
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 966 601</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne 24-04-2017

Za objednatele:



Ing. Jan ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

v.z. JUDr. Jarmila Báčová  
zástupce ředitele KPÚ pro JmK

V Brně dne 26.4.2017

Za zhotovitele:

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hájkova 1058/12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40521514, DIČ: CZ40527514  
tel.: 377 277 343,49, fax: 377 320 529

Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti