

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. 163-2015-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon: xxx
E-mail: xxx
V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jan Pokorný, odborný rada Pobočky Vyškov
Telefon: xxx, xxx
E-mail: xxx xxx

Z h o t o v i t e l: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: **Ing. Jiřím Papouškem**, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papoušek
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Milan Pavlík
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 784cctd
IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černčín**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem I, odst.1.5 a čl.XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 26.3.2015 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, upravuje rozsah činností, která je předmětem smlouvy, tj. další upřesnění počtu měrných jednotek a změna termínu plnění v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, níže uvedeným způsobem:

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce:
dílčí část

3.2.1.4. Pořebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami

počet MJ (100 bm) se snižuje z **15** na **7**.....nová cena celkem bez DPH: 7 000,-

Celková cena díla se tímto snižuje o 8 000,- Kč bez DPH, tj. o 9 680 včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 1 070 256 Kč včetně DPH.

Předmětná část plnění byla odevzdána včas, snížení počtu měrných jednotek vychází ze skutečné potřeby pro navržená opatření plánu společných zařízení.

Hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM:

Termín plnění Hlavního celku 3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM se ze stávajícího „nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“ mění na „do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“.

Důvodem změny je respektování pravidel zemědělského hospodářského roku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 9.6.2017

13.6.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Jiří Papoušek
jednatel