

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:
„Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy“, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

referent investiční výstavby / odborný referent

01312774

CZ01312774

Konečný objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Baněček

pověřen vedením pobočky

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, iednatelem společnosti

25344447

CZ25344447

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně změny termínů SOD č. 681-2013-504201 na akci „Stavba vodní nádrže VN 1“ ze dne 4.3.2014 dochází k těmto změnám:

- Jednající osobou za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj je nový ředitel Ing. Jiří Papež.
- V technických záležitostech je za objednatele oprávněna jednat paní

- Časový harmonogram byl aktualizován – platí nové termíny – viz nový harmonogram ze dne 3.3.2014, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z tohoto vyplývá i změna v Čl. III. Termíny plnění, kde se termín c) dokončení stavebních prací mění z 30.6.2014 na 15.11.2014.

A dále se v bodu 1. mění dílčí termíny jednotlivých fází stavby, a to:

1. Břehy a dno nádrže - termín plnění se mění z 10.12.2013 na 31.8.2014
2. Zemní hráz - termín plnění se mění z 10.6.2014 na 5.11.2014
3. Výpustný objekt - termín plnění se mění z 31.5.2014 na 30.6.2014
4. Bezpečnostní přeliv - termín plnění se mění z 26.6.2014 na 15.10.2014
5. Terénní a vegetační úpravy - termín plnění se mění z 26.6.2014 na 10.11.2014

- Příloha č. 4 SOD (příloha č. 10 zadávacích podkladů pro VZ) „Seznam závaznosti provedení etap díla“ pozbývá platnosti.

Z tohoto důvodu se mění v Čl. VII. Platební podmínky znění bodu 3.1. a to na:

„V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo splněno dle čl. IV. této smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši.“

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 17 -03- 2014

V Žďáru nad Sázavou dne 7 -03- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj

.....
Jiří Peřina
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

Žápis

v jednání obledně změny termínu SOD č. 681-2013-504201
na akci "Starba rodin nádrže VN1 v k.ú. Krasý"
konané dne 4.3.2014 v budově SPÚ, KPÚ pro Plzeňský
kraj, Pobočky Plzeň, Nemцова 35, Plzeň.

Prítomni : fi. AQUASYS - p.

SPÚ, KPÚ pro PK, Pobočka Plzeň - Ing. Václav Boniček
p.

Na jednání bylo dohodnuto:

- Firmou AQUASYS spol. s r.o. byl předložen aktualizovaný
časový harmonogram - příloha č. 7 SOD
- Příloha č. 10 SOD se ruší z důvodu neaktuálnosti
- Všechny náklady budou usazeny jednorázově po řádném
pokročení a předání díla na základě vystavené
faktury.
- Tento zápis bude přílohou pro vypracování dodatku
k SOD č. 681-2013-504201.

Žápis přečten a podepsán.

Časový harmonogram

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	Nám. Gen. Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ 013 12 774

Název veřejné zakázky:	Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy
Sp. značka / evid. číslo VZ	2VZ9690/2013-504201
Druh zadávacího řízení:	dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona, otevřené zadávací řízení na stavební práce

Uchazeč:

Název: AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vodní nádrž	zahájení prací (předání staveniště)	Dílčí etapy					dokončení díla a jeho předání objednateli	poznámka
		Břehy a dno nádrže	Zemní hráz	Výpustný objekt	Bezpečnostní přeliv	Terénní a vegetační úpravy		
VN 1	15.3.2014	15.3.2014 - 31.8.2014	15.3.2014 - 5.11.2014	15.3.2014 - 30.6.2014	15.6..2014 - 15.10..2014	15.9.2014 - 10.11.2014	15.11.2014	1. uzlový bod - 30.6.2014 (Dokončení výpustného objektu.) 2. uzlový bod - 31.8..2014 (Dokončení břehů a dna nádrže). 3. uzlový bod -

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

									Příloha č.7 15.10..2014 (Dokončení bezpečnostního přelivu)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

V Žďáru nad Sázavou, dne 3.3.2014

.....
- výrobní ředitel