

**Dodatek č. 5**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:

Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

frydek.pk@spucr.cz  
z49per3

01312774  
není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

dále jen „zhotovitel“

**Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova  
Reprezentant sdružení: První zeměměřická a. s.**

Sokolská 474/4, 691 45 Podivín  
Metodějem Skřečkem – místopředsedou  
představenstva  
Metoděj Skřeček – místopředseda představenstva

j9vfvvb

26221543

CZ26221543

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C  
vločka 3338.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## ČI. I

### Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova, jsou změny termínů plnění dílčích částí 3.2.1 (včetně částí 3.2.1.1, 3.2.1.3 a 3.2.1.4).

U fakturačního celku „3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení“ (včetně dílčích částí 3.2.1.1, 3.2.1.3 a 3.2.1.4) se původní termín 27. 6. 2017 mění na **6. 10. 2017**. Posun termínů vypracování výše uvedených fakturačních celků je nezbytný z důvodu, že při projednávání návrhu plánu společných zařízení na zasedáních sboru zástupců vzešel požadavek jeho členů na vymezení většího časového prostoru pro posouzení a doplnění řešené dokumentace, a to zejména na základě potřeby konfrontace návrhů jednotlivých krajinných prvků s aktuální situací v terénu, s přímou vazbou na klimatické podmínky v daném období. K finálnímu předložení návrhů a připomínek ze strany sboru zástupců tak došlo se zpožděním tří měsíců, což je však, vzhledem k výsledné kvalitě díla, potřebné chápat jako přínosné a pozitivní.

Dále dochází ze strany objednatele ke změně osoby zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Aleše Uvíry na Mgr. Danu Liškovou.

## ČI. II

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101/5

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015

V Ostravě dne: 26. 6. 2017

V Podivíně dne: 26. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Mgr. Dana Lišková**

Ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

**Metoděj Skřeček**

Místopředseda představenstva

Příloha dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k.ú. Písek u Jablunkova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	800,00 Kč	0,00 Kč	27.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200,00 Kč	0,00 Kč	27.12.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb	ha	750	500,00 Kč	375 000,00 Kč	27.12.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	715	310,00 Kč	221 650,00 Kč	27.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	411	1 200,00 Kč	493 200,00 Kč	31.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	500	1 000,00 Kč	500 000,00 Kč	26.2.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	200,00 Kč	143 000,00 Kč	27.1.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 732 850,00 Kč</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	550,00 Kč	393 250,00 Kč	<b>6. 10. 2017</b>
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	4 500,00 Kč	45 000,00 Kč	<b>6. 10. 2017</b>
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	600,00 Kč	48 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250,00 Kč	30 000,00 Kč	<b>6. 10. 2017</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	<b>6. 10. 2017</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	715	400,00 Kč	286 000,00 Kč	27.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>848 250,00 Kč</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>					
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	715	<b>300,00 Kč</b>	214 500,00 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2018
3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	<b>550,00 Kč</b>	82 500,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2019)
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>297 000,00 Kč</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 732 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	848 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč	297 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 878 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	604 401 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 482 501 Kč</b>

V Ostravě dne 26. 6. 2017

V Podivíně dne 26. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**, ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Metoděj Skřeček** správce společnosti