

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2015 č. 68-2014-504201  
na dobavku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálních územích Mostišťe u Hlohovic a Svinná u Hlohovic, okres Rokycany

#### Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**  
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**  
IČ: **128 467 24**  
DIČ: **CZ 6104040162**  
  
/ dále jen zhotovitel /

#### se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně prodloužení termínu etapy 2.1 až 2.4 Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu **KoPÚ Mostišťe a Svinná u Hlohovic** ze dne 08.01.2016 se z důvodů prodloužení termínu upravují termíny následujícím způsobem:

<b>Etapa č.</b>	<b>Ucelená část, fakturační celek</b>	<b>Původní termín odevzdání etapy dle SoD</b>	<b>Nový termín odevzdání etapy - podklad pro dodatek k SoD</b>
2.1-2.4	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	31.03.2016	<b>15.06.2016</b>

Termíny a ceny za další jednotlivé etapy a fakturační celky zůstávají nezměněny.


Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 08.01.2016 je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 14.03.2016

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nárn. Gen. Pily 8  
306 00 Plzeň 2

 Ing. Lubor Pekarický  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 802 402 882, email: lubor.pekaricky@halgeo.eu  
IČO: 12046724, DIČ: CZ61040162

Objednatel: .....  
  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
  
**Ing. Lubor Pekarický**  
reprezentant sdružení

## Zápis z jednání

**ohledně prodloužení termínu etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic, které se konalo dne 08.01.2016 na Pobožce Plzeň s dodavatelem Ing. Luborem Pekarským, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň – reprezentant sdružení**

**Přítomni:** Ing. Pekarský Lubor - reprezentant sdružení  
Ing. Horová Jana - zástupce vedoucího Pobočky  
Šrámková Jaroslava - komisař KoPÚ

J. Šrámková seznámila přítomné se svolaným jednáním.

Jednání se týkalo ohledně prodloužení termínu etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic.

Dne 16.12.2015 informoval reprezentant sdružení Pobočku Plzeň o problematice jednání s novým vlastníkem v rámci vyústění polní cesty HC 5 v k.ú. Svinná u Hlohovic a tím i zpřístupnění pozemků v dané lokalitě „Šachty“ v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Na základě této informace byl svolán kontrolní den a to dle čl. X bod 6) Smlouvy o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07.02.2014. Kontrolní den se konal na obecním úřadě v Hlohovicích (viz. Zápis z jednání z 07.01.2016), na kterém bylo odsouhlaseno posunutí termínu odevzdání etapy 2.1 – 2.4 při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Svinná a Mostiště u Hlohovic.

Termín etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic se mění a to:

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Původní termín odevzdání etapy dle SoD	Nový termín odevzdání etapy - podklad pro dodatek k SoD
2.1-2.4	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	31.03.2016	<b>15.06.2016</b>

Termíny a ceny za další jednotlivé etapy a fakturační celky zůstávají beze změny.

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Ing. Pekarský Lubor

Ing. Horová Jana

Šrámková Jaroslava

Zapsala: J. Šrámková  
Dne 08.01.2016

## Z Á P I S

z jednání o provedení **kontroly díla** při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Svinná u Hlohovic a k.ú. Mostišťe u Hlohovic, které se koná dne 07.01.2016 od 10 hod. na Obecním úřadě v Hlohovicích.

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Jednání zahájila Jaroslava Šrámková - pověřená referentka SPÚ, Pobočka Plzeň, která představila přítomné a seznámila přítomné s důvodem svolání tohoto jednání.

J. Šrámková předala slovo zástupci GAP Pardubice s.r.o. Ing. Kuncovi, aby seznámil přítomné se stavem zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná a Mostišťe u Hlohovic.

Ing. Kunc seznámil přítomné se současnou problematikou vyústění polní cesty HC 5 v k.ú. Svinná u Hlohovic na silnici III. třídy (Svinná – Kamenec).

Původní návrh PSZ byl novým vlastníkem p. Dušanem Svobodou zamítnut. Pan Svoboda je novým vlastníkem pozemků v k.ú. Svinná u Hlohovic, který byl zjištěn při projednávání nároků. Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní SZ a napojení dvou k.ú., bylo nutné vyvolat toto jednání.

Ing. Kunc seznámil přítomné v terénu s novým návrhem vyústění na silnici III. třídy. Tento nový návrh vyústění bude nutné znovu projednat s novým vlastníkem (p. Svobodou Dušanem), který toto nově navržené vyústění polní cesty musí písemně odsouhlasit.

Na základě kladného vyjádření vlastníka pozemku, přes který prochází nové vyústění polní cesty, doje dále k posouzení ze strany DOSS, Povodí Vltavy a SÚS Rokycany.

Dle SoD byl původní termín stanoven na 31.03.2016. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem, které nebylo možno předvídat (nový vlastník, který nesouhlasí s původním umístěním) bude nutno posunout termín odevzdání díla na 15.06.2016 (správní lhůty, jednání s vlastníkem atd.).

Vzhledem k současnému stavu projednávání nového návrhu uspořádání pozemků jednotlivými vlastníky, firma nepředpokládá prodloužení termínů odevzdání následujících etap.


Termín pro předložení do RDK je stanoven na 7. 6. 2016.

Před samotným jednáním na OÚ Hlohovice bylo provedeno místní šetření v terénu.

Zápis byl přítomným přečten a všichni přítomní odsouhlasili jeho znění.

Jednání ukončeno v 11.20 hodin.






Zapsala: Šrámková



## Prezenční listina

**z jednání kontrolního dne při - KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic**

Jednání se koná na Obecním úřadě v Hlohovicích od 10 hod.

Organizace, úřad	jméno, příjmení	podpis
Obec Hlohovice	Marie Pflégrová	
Pobočka Plzeň	Jaroslava Šrámková	
	Ing. Jana Horová	
GAP Pardubice, s.r.o.	Ing. Zuzana Pilař	
	Ing. Kunc	

Vypracoval: Pobočka Plzeň