

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na provedení stavby (PRV) „Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9 v k. ú. Kuničky“, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 14. července 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. července 2016, dodatku č. 2 ze dne 24. listopadu 2016, dodatku č. 3 ze dne 25. listopadu 2016 a dodatku č. 4 ze dne 6. března 2017, mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí pobočky Blansko
Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA
Zastoupený: xxx, vedoucím odštěpného závodu
Ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat: xxx, na základě plné moci
xxx na základě plné moci,
Tel. xxx
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
E-mail: xxx
ID DS: amx5p38
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí
Tel.: +xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 480 35 599 / CZ480 35 599
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
(dále jen „zhotovitel“)

Při provádění díla vyvstala nutnost změny technologie provedení stavby – úpravy zemní pláně polní cesty DC1 v km 0,100 – 0,135, polní cesty HC2 v km 0 – 0,130, v km 0,768 – 0,813, v km 0,760 – 0,770, v km 1,068 – 1,172 a v km 1,200 a polní cesty HC3 v km 0,193 a v km 0,416 – 0,435 v k. ú. Kuničky, oproti prováděcí projektové dokumentaci.

Při zhotovení projektové dokumentace se na základě výsledků geologického průzkumu předpokládalo, že se v místě napojení polních cest HC2 a HC3 objeví místa se špatnou únosností zemní pláně, a to sice na konci cesty HC2 v úseku km 1,040 – 1,223 a na začátku cesty HC3 v km 0,000 – 0,120.

Při realizaci stavby po odkrytí zemní pláně, bylo zjištěno, že tato místa jsou na cestě HC2 nepravidelně, nejsou na konci úseku. Na polní cestě HC3 bylo naopak těchto míst výrazně méně než se předpokládalo. Také na cestě DC1, kde se tato místa nepředpokládala, se objevilo neúnosné místo, kde hloubková sanace musela být použita. Po provedení hloubkové sanace byla dostatečná únosnost pláně prokázána a ověřena zkouškami. Navíc byly provedeny sondy a zkontrolována skutečná hloubka sanace. O těchto opatřeních se vždy provedl zápis z kontrolního dne za přítomnosti zhotovitele stavby, objednatele, technického dozoru stavby a autorského dozoru.

V soupisu prací oceněných sanací na stavbě polních cest v k. ú. Kuničky je výrazně vyšší rozsah než bylo ve skutečnosti nutno provést. Zhotovitel projektové dokumentace provedl výpočet méněprací při sanaci

zemních plánů na uvedené stavbě. Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy - předložil rozpočet méněprací. Objednatel rozpočet odsouhlasil.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství schválil změnu stavby před jejím dokončením spočívající v úpravě zemní pláňe zápisem ve stavebním deníku dne 21. června 2017. Změny stavby před jejím dokončením byly taktéž schváleny zhotovitelem projektové dokumentace a technickým dozorem stavebníka.

Na polní cestě HC3 měl být realizován v km 0,460 příčný odvodňovací žlab se zaústěním do stávající kanalizace. V průběhu realizace stavby se prokázalo, že v daném úseku kanalizace není, žlab tedy nelze zaústit. Z výše uvedeného bylo od umístění žlabu upuštěno.

Z ceny polní cesty HC3 budou odečteny méněpráce v celkové výši 299 165,00 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že na stavbě polní cesty DC9 nebylo nutné provádět při rekonstrukci propustku v km 0,063 zařezání trubního vedení tak, jak bylo navrženo v prováděcí projektové dokumentaci, vypouští se ze soupisu prací včetně výkazu výměr objektu SO 106 – Polní cesta DC9 položka č. 39. Cena polní cesty se snižuje o méněpráce ve výši 75,00 Kč bez DPH.

Cena ostatních a vedlejších nákladů stavby (stavební oddíl SO 00) se snižuje o cenu méněprací v celkové výši 23 600,00 Kč bez DPH. Ze soupisu prací se vypouští položka č. 14 Informační tabule dočasná (nebyla vyrobena a použita), položka č. 18 Odebrání vzorků zeminy zemní pláňe (neprovádělo se) a položka č. 20 Přesunutí plotu z pletiva (provedl vlastník na své náklady).

Celková cena se v důsledku výše specifikovaných méněprací sníží celkem o 1 690 784,10 Kč bez DPH. Rozpočet méněprací na objektech stavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dle smluvního ujednání se travnaté polní cesty VC7, DC1 a DC9 v k. ú. Kuničky považují za dokončené až po náležitém zakořenění travního porostu, tj. při výšce porostu 8 – 10 cm. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek – dlouhodobé sucho, nedochází i přes opakovaný osev travní směsí ke vzcházení travního porostu, tak aby tvořil zapojený porost. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na posunutí termínu předání a převzetí díla.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III Cena díla nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **9 278 694,38 Kč bez DPH (slovy: devětmilionůdvěstěsedmdesátosmtisícšestsetdevadesátčtyřikorun českých 38/100)**, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 4. dubna 2016, je ponížena o méněpráce dodatkem č. 2, dodatkem č. 4 a tímto dodatkem a navýšena o vícepráce dodatkem č. 2 tak jak je specifikováno v rekapitulaci ceny díla. Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uvedené změny (méně a vícepráce) považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 4. 4. 2016)	9 776 066,25
Méněpráce (dodatek č. 2)	-1 340 638,93
Méněpráce (dodatek č. 4)	-27 305,17
Méněpráce (dodatek č. 5)	-322 840,00
Vícepráce (dodatek č. 2)	1 193 412,23
Cena díla bez DPH	9 278 694,38
DPH 21 %	1 948 525,82
Celková cena díla včetně DPH	11 227 220,20
Celková cena díla včetně DPH zaokrouhleně	11 227 220,00

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Čl. V odst. 6 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Termín předání a převzetí staveniště | 14. 09. 2016 |
| b) Termín zahájení stavebních prací | 21. 09. 2016 |
| c) Termín dokončení stavebních prací | 27. 07. 2017 |
| d) Termín předání a převzetí díla | 16. 10. 2017. |

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Specifikace díla se v souvislosti s výše uvedenými změnami mění ve stavebních objektech:

SO 101 – Polní cesta HC2

SO 102 - Polní cesta HC3

SO 105 – Polní cesta DC1

Nové znění specifikace díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Specifikace díla
2. Rekapitulace ceny díla
3. Rozpočet méněprací

V Brně dne 20. 7. 2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
xxx
zmocněnec, na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.
(zhotovitel)

.....
xxx
zmocněnec, na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.
(zhotovitel)