

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

**č. 921-2016-523 101 (dále jen „dodatek č. 2“)
mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Brno

xxxxxxxxxxxxxx, pobočka Brno

sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno

tel. Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: brno.pk@spucr.cz

xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel. Xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: firesta@firesta.cz

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl 3, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Na kontrolním dni 9.5.2017 byly projednány a dne 22.6.2017 byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem stavby, projektantem a technickým dozorem investora změny v provádění stavby. Na základě požadavku Obce Říčky byla navržena změna v rámci stavebního objektu SO 02 - cesta C31. Vlivem erozní činnosti, smyvů a intenzivního zemědělského obdělávání sousedního pozemku došlo ke změně konfigurace terénu na části cesty C31 oproti stavu v době zpracování projektové dokumentace v roce 2012. Trasa polní cesty bude změnou prodloužena o délku 39 m. Stavební práce týkající se této změny zahrnují úpravu terénu, rekultivaci vyježděné trasy cesty a založení trvalého travního porostu. Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29. dubna 2016, dodatku č.1 a tímto dodatkem č.2 dochází ke změně závazku tak, jak je specifikováno v soupise prací, dodávek a služeb (v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2). Podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou tyto změny považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

Rekapitulace ceny díla	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 25.5.2016) bez DPH	6 545 249
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	7 259 097
Změna závazku č.2 bez DPH	175 842
Cena díla bez DPH	7 434 939
DPH 21 %	1 561 337
Celková cena díla včetně DPH	8 996 276

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb ze dne 22.6.2017 pro stavbu Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Soupis prací dodávek a služeb ze dne 22.6.2017

V Brně dne: 2.8.2017

V Brně dne: 2.8.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s.