

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

**č. 921-2016-523 101 (dále jen „dodatek č. 3“)
mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel. 727 957 163

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl 3, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě požadavku správce technické infrastruktury byly projektantem navrženy změny, které byly objednatelem, technickým dozorem investora a zhotovitelem stavby odsouhlaseny. Na základě požadavku Obce Říčky byla navržena změna v rámci stavebního objektu SO 02 - cesta C31. V trase cesty dojde ke kolizi s vodovodním potrubím, které bude při realizaci uloženo do chráničky. Tyto nové práce spočívají v geodetickém určení přesné polohy vodovodu, zejména hloubky jeho uložení, obkopání potrubí, uložení chráničky, obsypu chráničky, položení výstražné folie a signalizačního vodiče a zásypu rýhy. Dále bude provedeno samostatné zaměření uložení chráničky vodovodu. Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29. dubna 2016, dodatku č.1, dodatku č.2 a tímto dodatkem č.3 dochází ke změně závazku tak, jak je specifikováno v soupise prací dodávek a služeb (v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3). Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou tyto změny považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

Rekapitulace ceny díla	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 25.5.2016)	6 545 249
Cena dle dodatku č.1	7 259 097
Cena dle dodatku č.2	7 434 939
Změna hodnoty závazku č.3	109 211
Cena díla bez DPH	7 544 150
DPH 21 %	1 584 271
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	9 128 421

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb ze dne 1.8.2017 pro stavbu Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Soupis prací dodávek a služeb ze dne 1.8.2017

V Brně dne: 8.9.2017

.....

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer rekonstrukce, stavby a.s.