

Číslo smlouvy objednatele: 81-2015-508101/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 81-2015-508101 ze dne 16. 2. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Tel.:	+420 727 957 237
E-mail:	k.trubacova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – zeměměřičská
projektová	inženýrská kancelář
sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	11393807
DIČ:	CZ500304061

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Pnětluky

- 1.1. Pozastavení prací na návrhu PSZ do doby vyhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a hydrologického průzkumu dle výsledků studie odtokových poměrů zpracované pro navazující katastrální území Konětopy u Pnětluk.
- 1.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pozastavení prací je vyvoláno výsledky Studie odtokových poměrů zpracované pro navazující katastrální území Konětopy u Pnětluk, která prokázala nutnost řešení odtokových poměrů pro toto území již v k. ú. Pnětluky. V rámci návrhových opatření je doporučeno vybudování třech vodních nádrží pro zachycení přívalových vod.
- 2.2. Pozastavení prací nemá vliv na uplatnění penalizace za období od 1. 2. 2017 do 11. 9. 2017 stanovené zápisem z kontrolního dne, za nesplnění původního termínu předání dokumentace PSZ, která bude uplatněna objednatelem po odevzdání projednané dokumentace v souladu se SOD.
- 2.3. Na základě výsledků IGP a hydrologického průzkumu zajištěného objednatelem, bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude stanoven upřesněný rozsah prací a termíny pro dokončení návrhu PSZ a navazujících fakturačních celků.
- 2.4. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 81-2015-508101 ze dne 16. 2. 2015, pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pnětluky.
- 2.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Karlových Varech dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner