

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 459-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „**zhotovitel**“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě žádosti o vyhotovení dodatku na vícepráce k SoD č. 459-2015-504201 KoPÚ Újezd u Svatého Kříže ze dne 20. 9. 2017 se z důvodu navýšení měrných jednotek upravuje cena fakturačního **3.1.6., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.3., 3.2.2. a 3.3.**, kdy MJ = 100 bm; dále se upravují termíny dokončení následujícím způsobem:

	KOPÚ Ujezd u Svatého Kříže	MJ dle Smlouvy o dílo			Vícepráce				Původní termín	Nový termín
		Počet MJ dle SoD	Cena za MJ	Původní cena bez DPH	MJ navýšení	Cena za MJ	Cena za navýšení	Nová cena celkem bez DPH		
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	již uhrazeno			18	200,-	3.600,-	3.600,-		29. 3. 2018
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	170	300,-	51.000,-	18	300,-	5.400,-	56.400,-	30. 9. 2017	15. 4. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	8	1.000,-	8.000,-	7	2.000,-	14.000,-	22.000,-	30. 9. 2017	15. 4. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	8	1.000,-	8.000,-	10	1.200,-	12.000,-	20.000,-	30. 9. 2017	15. 4. 2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	170	300,-	51.000,-	18	300,-	5.400,-	56.400,-	30. 4. 2018	15. 11. 2018
3.3.	Mapové dílo	170	300,-	51.000,-	18	300,-	5.400,-	56.400,-	do 3 měsíců po nabytí PM 1.R	beze změny

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 19. 10. 2017

V Plzni dne: 19. 10. 2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax:
tel.:
mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:
tel:

e-mail:
www:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Plzni dne 20. září 2017

Věc: žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 458-2015-504201 KoPÚ Líté.
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 457-2015-504201 KoPÚ Hubenov u Horní Bělé
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 456-2015-504201 KoPÚ Horní Bělá
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 459-2015-504201 KoPÚ Újezd u Svatého Kříže

Během projednávání PSZ se sborem zástupců byly u výše uvedených KoPÚ vzneseny požadavky na budoucí prioritní rekonstrukce a novostavby cest a VHO a PEO. Na tyto prvky PSZ bude nutné vyhotovit DTR, jehož rozsah je větší, než bylo předpokládáno při zadávání těchto veřejných zakázek. U KoPÚ Újezd u Svatého Kříže došlo z důvodu nedostatku státní půdy k rozšíření obvodu KoPÚ o část řešenou při KoPÚ Vranovice. Práce na výše uvedených zakázkách byly přerušeny rozhodnutím SPÚ pobočka Plzeň doručeným DS dne 4.7.2017. Termíny plnění byly dojednány dne 5.9.2017 s ohledem na náročnost prací a kapacitní možnosti dodavatele.

Na základě jednání, které proběhlo na SPÚ pro Plzeňský kraj dne 5.9.2017, si dovoluujeme požádat o zpracování dodatků k výše uvedeným smlouvám dle následujících tabulek:

k.ú. Líté

3.2.	Návrhové práce								
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000				
			3	1 000	3 000	3 000	vícepráce		
3.2.1.2.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	—						
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	29	500	14 500			30.9.2017	15.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy	100 bm	10	500	5 000				
			9	1 000	9 000	9 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	—						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4	31.3.2018	15.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					103 100	-	-	30.4.2018	15.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4		do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					30 300	-	-		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	300	51 000				nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					51 000	-	-		

k.ú. Hubenov u Horní Bělé

3.2.	Návrhové práce		120	300	36 000				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	300	34 800	1 200	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000				
			2	1 000	2 000	2 000	vícepráce		
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha							
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500	16 000			31.10.2017	15.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000				
			2	2 000	4 000	4 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm							
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	400	46 400	1 600	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4	30.4.2018	15.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 200	-	-	31.5.2018	15.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	116	300	34 800	1 200	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					34 800	-	-		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	400	76 000				nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					76 000	-	-		

k.ú. Horní Bělá

3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	800	216 000			30.1.2018	
			261	800	208 800	7 200	méněpráce - Dodatek č. 2 odst. 4		
			24	1 300	31 200	31 200	vícepráce		
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	—						
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	615	200	123 000			29.3.2018	
			605	200	121 000	2 000	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
			6	200	1 200	1200	vícepráce		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						-	-		
3.2. Návrhové práce									
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	615	300	184 500			31.10.2017	15.4.2018
			611	300	183 300	1 200	méněpráce		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	23	1 000	23 000			31.10.2017	15.4.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 000	5 000			31.10.2017	15.4.2018
			29	1 000	29 000	29 000	vícepráce		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	126	1 000	126 000			31.10.2017	15.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 000	23 000			31.10.2017	15.4.2018
			13	2 000	26 000	26 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000			31.10.2017	15.4.2018
			28	2 000	56 000	56 000	vícepráce		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	615	400	246 000			31.5.2018	15.11.2018
			611	400	244 400	1 600	méněpráce		
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000			31.5.2018	15.11.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					737 700	-	-	30.6.2018	15.12.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	615	200	123 000			30.6.2018	15.12.2018
			611	200	122 200	800	méněpráce		
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 200	-	-	30.6.2018	15.12.2018
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	300	270 000			30.6.2018	15.12.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270 000	-	-	30.6.2018	15.12.2018

k.ú. Újezd u Sv. Kříže

3.1.	Přípravné práce	Počet MJ	Cena za MJ	Cena Celkem (bez DPH)	Rozdíl ceny Méněpráce/Vícepráce	Termín plnění	Nový termín plnění		
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	175	200	35 000		29.3.2018		
			170	200	34 000	1 000		méněpráce- Dodatek č. 3 - odst. 4	
			18	200	3 600	3 600		vícepráce	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč									
3.2.	Návrhové práce								
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	175	300	52 500		30.9.2017	30.4.2018	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	8	1 000	8 000				
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	—						
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	1 000	42 000	14000	vícepráce		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 000	8 000				
			10	1 200	12 000	12000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	—						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	175	300	52 500		30.4.2018	15.11.2018	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele		
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					211 800	-	31.5.2018	15.12.2018	
3.3.	Mapové dílo	ha	175	300	52 500			do 3 měsíců nabytí PM 1.R	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					56 400	-			
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	300	84 000			nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					84 000	-			

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý