

D O D A T E K Č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 0 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař
Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.	

Zhotovitel :	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo :	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen :	Jednatel Ing. Oldřichem Galařem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Oldřich Galař, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Oldřich Galař, jenatel
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS :	lcyp65t
Bankovní spojení :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO :	45241104
DIČ :	CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	Ing. Oldřich Galař, Ing. Jiří Blábol
jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 jsou změny původních smluvních termínů předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků takto:

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1424-2016-514205 – KoPÚ Velký Vřešťov:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – 31.12.2017

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – 31.12.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 31.12.2017

Nově dohodnuté termíny plnění:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – **28.2.2018**

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – **31.8.2019**

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - **28.2.2018**

Odůvodnění dodatku č. 1

Dne 30.11.2017 byla SPÚ, Pobožce Trutnov doručena žádost ze dne 29.11.2017, č.j. SPU 569387/201, o posunutí termínu plnění Smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 ke KoPÚ Velký Vřešřov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Požadavek byl odůvodněn takto: šetření hranic pozemků na obvodu KoPÚ Velký Vřešřov proběhlo ve dnech 24. - 28.4 2017, kdy byl vyšetřen celý obvod KoPÚ. V srpnu 2017 však vlastník pozemku na obvodu KoPÚ podal stížnost a návrh na prošetření zákresu hranic pozemků a katastrální úřad neměřickým náčtem změnil průběh již vyšetřené hranice. Elaborát ZPH a geometrický plán byl před dokončením a odevzdáním na KU k potvrzení. Vlastník již zmíněného pozemku se po změně znovu odvolal. Vzhledem ke komplikacím na obvodu KoPÚ bylo svoláno ve sporném místě nové šetření hranice obvodu KoPÚ, které se uskutečnilo 26.9.2017. Hranice byla znovu vytyčena a písemně odsouhlasená vlastníkem, tak aby nebyla na obvodu KoPÚ sporná hranice. Geometrické plány a elaborát ZPH byl poslán na katastrální pracoviště Trutnov 6.10.2017. Výzva k opravě geometrických plánů byla doručena 14.11.2017. Opravené geometrické plány byly zaslány na KP Trutnov 24.11.2017.

Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště v Trutnově, Ing. Z. Zelinky, byla výše uvedená stížnost vedena pod sp. zn. OR 346/2017-610, první podání (stížnost) byla podána 5.6.2017, oprava zákresu byla provedena 27.6.2017 (Z 3269/2017-610), oprava oznámena 10.7.2017, odvolání proti opravě 21.7.2017, výzva k seznámení s podklady 14.8.2017 a 30.8.2017, lhůta pro doplnění uplynula 22.9.2017, rozhodnutí oznámeno 25.9.2017, k poslednímu datu doručeno fikcí 6.10.2017, nabytí právní moci rozhodnutí dne 24.10.2017, řízení ukončeno 25.10.2017.

Dílní část vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je navržena posunout v termínu odevzdání vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Po jednání dotčených obcí Cerekvice nad Bystřicí a Boháňka je předem odsouhlasená změna katastrální hranice navržena uvnitř KoPÚ, tudíž nevede po vyšetřené hranici v terénu. Změna katastrální hranice bude navržena v návrhu nového uspořádání pozemků a zapsána do KN po hranicích nových pozemků s kódem kvality 3.

Objednatel posoudil a projednal se zástupci zhotovitele důvody, které zhotovitel uvedl ve své žádosti o prodloužení termínu předání prací a s ohledem na uvedené objektivní skutečnosti se SPÚ Pobožka Trutnov, v zájmu úspěšného dokončení etapy Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a posunutí termínu předání uvedených částí, nebude mít, dle zpracovatele, vliv na předání dalších navazujících etap.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 14. 12. 2017

V Praze dne 18. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.