

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 723-2012-130708

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemyslovice
uzavřené dne 9.5.2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj , Pobočka Mladá
Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzík

Ing. Jiří Novotný

ČNB

19-3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Ing. Vladimír Luks

Ing. Vladimír Luks

Ing. Jiří Walenka

ČSOB, a.s.

198733946/0300

61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 37161

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na:

Změně termínu ukončení vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (fakturační celek 2.4.) a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ (fakturační celek 2.5.) smlouvy o dílo č. 723-2012-130708 a v příloze dodatku č.1 k SOD č.j. 723-2012-130708 pro k.ú. Nemyslovice ze dne 12.12.2012. Termín byl změněn z důvodu nedostatku půdy ve vlastnictví státu a obce k umístění navržených společných zařízení dle schváleného plánu společných zařízení. Na základě žádosti o výkup pozemků zasláné vlastníkům pozemků se nepodařilo získat potřebnou výměru pozemků pro umístění zařízení plánu společných zařízení. Na jednání sboru zástupců ze dne 11.6.2014 byl navržen postup řešení nedostatku pozemků potřebných pro umístění plánu společných zařízení – byli obesláni vlastníci s žádostí, zda mají zájem odprodat pozemky SPÚ. Dne 24.6.2014 byl účastníkům pozemkové úpravy rozeslán dopis (žádost o odprodej půdy) ve kterém byla uvedena dvouměsíční lhůta pro podání případných nabídek. V této lhůtě bylo podáno několik nabídek, z nichž se kromě dvou jednalo o pozemky, které není možno použít (lesní pozemky, extrémně svahovité pozemky, atd.).

Dne 30.9.2014 se konalo další jednání sboru, na kterém byli účastníci seznámeni s oběma nabídkami k odprodeji pozemků. Z těchto nabídek se nakonec stala pouze jedna, jelikož jeden z vlastníků přestal s Pobočkou Mladá Boleslav komunikovat. Na jednání sboru byl dohodnut další postup s tím, že ihned začátkem roku 2015 bude pobočkou objednána znalecký posudek a následně uzavřena kupní smlouva. Potom bude následovat vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Projednání návrhu nového uspořádání pozemků nebylo tedy možno splnit z výše uvedených důvodů ve stanoveném termínu – dle SOD č. 723-2012-130708, fakturačního celku 2.4.(termín ukončení 30.11.2014) a rovněž předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ – fakturačního celku 2.5. (termín ukončení 30.6.2014).

II.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.obj. 723-2012-130708 ze dne 9.5.2014.

V Mladé Boleslavi dne : 27.11.2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151
293 01 Mladá Boleslav 2

.....
Mgr.Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

Praze dne : 27.11.2014

Za zhotovitele :

.....
Ing. Vladimír Luks
ředitel



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

6.

Příloha č. 1 k dodatku č.2 SOD č. 723-2012-130708 - KoPÚ Nemyslovice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	455	100	45 500	30.9.2012
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					30.9.2012
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	355	500	177 500	
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
- v lesních porostech	ha	100	700	70 000	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	46	1 800	82 800	
- stabilizace plastovou značkou	bod	99	80	7 920	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	24	2 000	48 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	35	80	2 800	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.11.2012
- vytyčení pozemků	100bm	5	1 800	9 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	6	80	480	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	455	250	113 750	30.4.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					557 750

Příloha č. 1 k dodatku č.2 SOD č. 723-2012-130708 - KoPÚ Nemyslovice

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	455	300	136 500	30.11.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	23	500	11 500	30.11.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytné výpočty pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	5 000	25 000	30.11.2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	452	400	180 800	30.6.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	31.10.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						383 800
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	220	500	110 000	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	450	80	36 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	455	300	136 500	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						282 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	557 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	383 800 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	282 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 224 050 Kč
DPH	244 810 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 468 860 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé Boleslavi dne 27.11.2014

Za objednatele:
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
 Pobočka Mladá Boleslav
 Bělská 151
 293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzík
 Vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Luks
 ředitel



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
 kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
 IČ 61682764, DIČ CZ61682764
 tel./fax: 318 628 853

6.