

#### DODATEK č. 4

smlouvy o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřené dne 4. 11. 2016

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ÚJEZD U UNIČOVA

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc xxxxxx, xxxxxx
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost čtyř účastníků: <b>Hanousek s.r.o., Ing. František Hanousek, 1. Geo, spol. s r.o. a Geocart CZ a.s.</b>
<b>První společník (správce společnosti):</b>	Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
<b>Druhý společník:</b>	Ing. František Hanousek, <i>Sídlo</i> K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, <i>provozovna</i> Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 10078479, DIČ: CZ440308449
<b>Třetí společník:</b>	1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161, DIČ: CZ01573161
<b>Čtvrtý společník:</b>	Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179
<b>V plné moci za společnost jedná:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Hanousek
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">XXXXX</a>
<b>ID DS:</b>	<b>gksfyds</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxx

Číslo účtu:

XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **rozšíření obvodu pozemkové úpravy** – nová dílčí část:

- 3.1.3a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.3 a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín	100 bm	2	<b>2 900</b>	<b>5 800</b>

K rozšíření obvodu pozemkové úpravy o část katastrálního území Žerotín došlo na základě požadavku Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO – Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, jedná se o parcelu p.č. KN 571 v k.ú. Žerotín.

**Termín ukončení nové dílčí části byl stanoven na 31. 5. 2018.** Termínem ukončení se rozumí odevzdání díla potvrzeného katastrálním úřadem objednateli.

**Hodnota změn činí 5 800,- Kč bez DPH,** o tuto částku se zvýší cena díla.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmětem dodatku č. 4 je rovněž změna termínů ukončení dílčích částí:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 31. 5. 2018 na nový termín **30. 9. 2018**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 4. 2019 na nový termín **31. 8. 2019**

Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je rozšíření obvodu pozemkové úpravy a současně v průběhu prací bylo nutné objednatelem zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 30. 4. 2018, který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 3 měsíce před stanoveným termínem předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 118 250 Kč
3.1.3.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín	5 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 816 230 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	683 745 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>6 708 025 Kč</b>
DPH 21%	1 408 685 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>8 116 710 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřená dne 4. 11. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12.3.2018

V Prostějově dne 6.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. František Hanousek  
jednatel společnosti