

DODATEK č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 3-2013-505206

O b j e d n a t e l:

Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Jana Vojíková

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Adresa : Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Walenka

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod
č.j. oddíl C, vložka 37161

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,
tento

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 3-2013-505206

I.

Strany uzavřely dne 15.5.2013 smlouvu o dílo č. 3-2013-505206, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat návrh **Komplexní pozemkové úpravy Hvožd'any a Újezd** (dále jen „KoPÚ“), Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o úpravu – změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4. Z těchto důvodů: Katastrální území Hvožd'any u Vodňan a Újezd u Vodňan spadají pod Město Vodňany a při zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav je třeba vycházet z platných územně analytických podkladů (ÚAP Města Vodňany) a územně plánovacích dokumentací (ÚPD Města Vodňany). Při vodohospodářských průzkumech v rámci plánu společných zařízení byl objeven zásadní rozpor s územně plánovací dokumentací, týkající se protipovodňových opatření uvažovaných v rámci ÚAP Města Vodňany a ÚPD Města Vodňany. Při zaměření výškopisu, z dat ČHMÚ,

po provedené terénní pochůzce a při jednání sboru zástupců se ukázalo, že jedna ze dvou uvažovaných protipovodňových nádrží by byla neekonomická a její funkce je při nejmenším sporná. V tomto bodě dochází k neshodě, což je zdokumentováno v zápisu z jednání sboru zástupců, které se konalo dne 19. 2. 2015. Zástupci Města Vodňany prozatím trvají na zachování této protipovodňové nádrže, avšak sbor zástupců vlastníků nesouhlasí, a upozorňuje na možné budoucí problémy s dotčenými vlastníky. Tento rozpor vyžaduje další jednání, kdy budou přizváni i zpracovatelé ÚPD Města Vodňany, jednání je naplánované na 5.3.2015.

Proto zpracovatel žádá o prodloužení lhůty k dokončení etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení, do 30. 6. 2015. Prodloužení lhůty nebude mít vliv na cenu díla ani na lhůty k dokončení ostatních etap.

II.

Smluvní strany konstatují, že do současné doby nedošlo k nalezení shody mezi zpracovatelem ÚPD a zpracovatelem návrhu plánu společných zařízení a není zatím znám výsledek těchto jednání, proto objednatel posoudil termín k dokončení lhůty a konstatuje, že je termín k dokončení etap 2.1. 2.3 a 2.4. se jeví jako nereálný. Neboť ke zpracovanému návrhu plánu společných zařízení (PSZ) je nutné vyjádření dotčených orgánů, které mají zákonnou lhůtu k vyjádření 30 dnů. Poté musí podle jejich požadavků zpracovatel návrh PSZ upravit a návrh PSZ předat ke schválení příslušné RDK a to nejpozději tři týdny před jejím plánovaným jednáním. Po zapracování případných připomínek nechat návrh PSZ schválit zastupitelstvem Města Vodňany, které má naplánovaná jednání na 22.6.2015 a 21.9.2015.

III.

Z důvodu uvedeného v bodu II. se strany dohodly na termínu ukončení a dodání fakturačních celků 2.1., 2.3 a 2.4. objednateli 30.9.2015. **Cena díla ani termíny ukončení ostatních etap zůstávají beze změny.**

IV.

Příloha ke smlouvě se mění takto:

Příloha č.1 ke SOD č. 3-2013-505206 - KPÚ HVOŽDANY ÚJEZD

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	Ha	731	80	58 480	15.11.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	Bod	59	1 000	59 000	15.11.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	Bod	15	1 200	18 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	Ha	634	200	126 800	15.1.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	Ha	19	1 000	19 000	15.1.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	Ha	78	1 000	78 000	15.1.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.5.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	89	1 000	89 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	200	60	12 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	5	600	3 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.5.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	38	1 800	68 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100	60	6 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	19	1 000	19 000	15.5.2014
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	15	60	900	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	731	200	146 200	15.9.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						703 780

Příloha č.1 ke SOD č. 3-2013-505206 č. dodavatele

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	250 000	250 000	30.9.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	150	200	30 000	15.3.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	30	300	9 000	15.3.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	450	100	45 000	30.9.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	80	500	40 000	30.9.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	729	400	291 600	15.3.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	10 000	40 000	15.7.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						705 600
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	729	300	218 700	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	4000	40	160 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	731	250	182 750	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						561 450

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	703 780 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	705 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	561 450 Kč
Celková cena bez DPH	1 970 830 Kč
DPH	413 874 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 384 704 Kč

V.

Tento Dodatek č. 1 o pěti stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-2013-505206, uzavřené dne 15.5.2013.

Ve Strakonících dne 4.3. 2015


V Příbrami dne 4.3. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
386 01 Strakonice

.....
Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

.....


GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

Ing. Vladimír Luks
jednatel zhotovitele