

## **DODATEK č. 1** **ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2017**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

### **mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

### **dále jen „objednatel“**

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Fencel
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem V Hradci Králové, C.234  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl

### **dále jen „zhotovitel“.**

**Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

## II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Zhotovitel žádostí ze dne 26. 3. 2018 písemně požádal o prodloužení termínu ukončení, u dílčí části 3.1.5 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) o dva měsíce, do 31. 5. 2018, a spolu s tím i posunutí termínu další činnosti, která navazuje, tedy termínu ukončení dílčí části 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení o tři měsíce, do 30.9.2018.

Společnost Geovap, spol. s r.o. uvádí jako důvod skutečnost, že doposud nebyla zapsána změna katastrální hranice mezi k.ú. Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Řízení pro změnu katastrální hranice bylo zahájeno 18.1.2018. Žádost o změnu katastrální hranice, včetně geometrického plánu pro změnu hranice katastrálního území a včetně všech potřebných podkladů, byla katastrálnímu pracovišti podána dne 10.1.2018. Bez zapsané změny není možné vyhotovit soupisy nároků vlastníků, včetně výměnného formátu pozemkových úprav.

Důvodem pro prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.2.1 zpracovatel uvádí kromě prodloužení termínu dílčí části 3.1.5 také skutečnost, že dne 6. 3. 2018 proběhlo na Krajském pozemkovém úřadě v Pardubicích jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR, Odboru dopravy Pardubického kraje, firmy Geovap spol. s r.o. a zástupců Státního pozemkového úřadu ve věci napojení polních cest projektovaných v PSZ na silnici I/35. V úseku silnice I/35 probíhající v rámci obvodu KoPÚ Boršov u Moravské Třebové plánuje ŘSD podle zpracovávané studie rozšířit silnici o jeden jízdní pruh střídavě po obou stranách silnice. (viz. příloha Záznam z jednání o napojení polních cest na silnici I/35). ŘSD však o existenci tohoto záměru Pobočka Svitavy při zahájení pozemkových úprav dle § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách neinformovala, ač bylo ŘSD při zahájení pozemkových úprav žádáno o vyjádření dle §6 odst. 6 zákona o pozemkových úpravách. O existenci této studie se Pobočka dozvěděla a informovala o ní zhotovitele v době, kdy byl PSZ již ve fázi vysoké rozpracovanosti, včetně dokumentace technického řešení na polní cesty. Dle záznamu z jednání je třeba informovat o změnách v napojení polních cest sbor zástupců, jehož jednání se uskuteční 28. 3. 2018. Následně bude třeba přepracovat dokumentaci technického řešení polních cest.

Z výše uvedených důvodů není dle žádosti zhotovitel schopen předložit zastupitelstvu Města Moravská Třebová PSZ, předložený sboru zástupců a projednaný regionální dokumentační komisí, na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 18. 6. 2018. Dalším termínem jednání zastupitelstva města je 3. září 2018.

SPÚ, Pobočka Svitavy výše uvedenou žádost posoudil kladně a potvrzuje důvody uvedené v žádosti.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 1 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termíny ukončení dílčích částí nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.1.5 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení se prodlužuje o 2 měsíce z 31. 3. 2018 na **31. 5. 2018**.

Dílčí část 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 6. 2018 na **30. 9. 2018**.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne: 28. 3. 2018

V Pardubicích dne: 29. 3. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel  
Geovap, spol. s r.o.