

Dodatek č. 3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE**
ENGINEERING s.r.o. – SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.

Zhotovitel č. 1 **AZIMUT CZ s.r.o.**
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: gnfp8cb

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

**„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. –
SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

a

Zhotovitel 2: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxx
E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: ixyp65t
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod čj. oddíl C, vložka 7895.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

**„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. –
SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

a

Zhotovitel 3: **SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxx
E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: tkbz3ek
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 28003250
DIČ: CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

„Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 218-2015-514101.

Název zakázky: Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova

**Čl. I.
Předmět dodatku č. 3**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo 218-2015-514101 (Dodatku č.3)
2. Na základě žádosti zpracovatele ze dne 6.3.2018 (SPÚ, č.j. 127566/2018) o posunutí termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.2.2. a následného posouzení se tímto dodatkem mění, prodlužuje termín ukončení dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona pro KoPÚ Lanžov a pro KoPÚ Sedlec u Lanžova a v navazující části Velký Vřešťov, uvedený v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 218-2015-514101 následovně:
 - A) KoPÚ Lanžov
dílčí část 3.2.2. – původní termín 31.3.2018 se mění na termín 30.6.2018
 - B) KoPÚ Sedlec u Lanžova a v navazující Velký Vřešťov
dílčí část 3.2.2. – původní termín 31.3.2018 se mění na termín 30.6.2018
3. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se upravuje změna závazku ze smlouvy.
Změna v počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro KoPÚ Lanžov
Původně stanovený rozsah 206 měrných jednotek (dle dodatku č. 1)
Nově dohodnutý rozsah: Zvýšení z 206 na 207 měrných jednotek
Rozsah dodatečných služeb je 1 měrná jednotka
Cena za měrnou jednotku je 1 200,- Kč bez DPH
Celková cena dodatečných služeb 1 200,- Kč bez DPH
Termín plnění: 30.6.2018

Čl. II Odůvodnění dodatku č. 3

Důvody, které měly vliv na posunutí termínů plnění dílčích částí 3.2.2. pro KoPÚ Lanžov a KoPÚ Sedlec a pro přijetí dodatku č.3 :

Dodatečně prováděná rebonitace části území, významné změny vlastnictví pozemků u majoritních vlastníků právnických osob, kteří požadují sloučení vlastnictví do větších celků, rozšíření obvodu KoPÚ Lanžov.

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ, navýšení o 1 měrnou jednotku – odůvodnění:

Zahrnutí potřebného pozemku pro navržený propustek, potřeba vyhotovení geometrického plánu a v nezbytném rozsahu změna obvodu KoPÚ Lanžov (změna rozsahu do 1 MJ).

Čl. III

Nové znění Čl. VI. odst. 6.1.

Cena za provedení díla ve znění dodatku č. 3, rekapitulace ceny

KoPÚ Lanžov

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	628 220,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	414 840,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	70 560,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	48 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 161 620,- Kč
DPH 21%	243 940,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 405 560,- Kč

KoPÚ Sedlec u Lanžova a navazující část k.ú. Velký Vřešťov

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	392 300,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	252 070,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	53 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	32 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	729 370,- Kč
DPH 21%	153 168,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	882 538,- Kč

Cena za celé dílo

Název KoPÚ	Cena bez DPH	DPH	Celková cena včetně DPH
KoPÚ Lanžov	1 161 620 Kč	243 940 Kč	1 405 560 Kč
KoPÚ Sedlec u Lanžova	729 370 Kč	153 168 Kč	882 538 Kč
Celkem za obě KoPÚ	1 890 990 Kč	397 108 Kč	2 288 098 Kč

Ostatní části smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Hradci Králové dne 28.3.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

V Praze dne 29.3.2018

Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jiří Blábol
jednatel AZIMUT CZ s.r.o.