

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **462-2015-504201** ze dne 29.6.2015 na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lipnice u Spáleného Poříčí**, okres Plzeň-jih

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
IČ: 01312774

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad KPÚ, Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D. vedoucím Pobočky
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem jednatelem nebo Martinem Vondráčkem,
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

se dohodly dle čl.VI. bodu 6.2. SoD č. **462-2015-504201** a na základě zápisu ze dne 19.3.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy, tak jak je níže uvedeno:

etapa	Termín dokončení dle SOD	Nově navržený termín ukončení
3.2.1.- Vypracování PSZ včetně podetap 3.2.1.1 až 3.2.1.4.	31.10.2017	31.10.2018
3.2.2.-Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení dle § 11odst.1 zákona	30.4.2018	30.4.2019
3.2.1.- 3.2.3. Návrhové práce celkem	31.5.2018	31.5.2019

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	Navržená změna MJ (ha)
3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení	490 ha	488 ha
3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	490 ha	488 ha
3.3. – Mapové dílo	490 ha	488 ha

Hlavní celek/dílčí část	Smlouva o dílo			Více / méně práce			Nová cena celkem bez DPH
	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem	
3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení	490	360	176 400	- 2	360	- 720	175 680
3.2.1.1.- Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	10	400	4 000	25	1 000	25 000	29 000
3.2.1.1.- Předběžný IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření	-	-	-	1	6 000	6 000	6000
3.2.1.3.-Potřebné podelné a příšné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10	400	4 000	25	2000	50 000	54 000
3.2.1.4.-Potřebné podelné a příšné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	-	-	-	6	3 000	18 000	18 000
3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	490	550	269 500	- 2	550	- 1 100	268 400
3.3. – Mapové dílo	490	290	142 100	- 2	290	- 580	141 520

Dodatek č. 3 dále upravuje, že pro další smluvní ujednání bude používán skutečný název katastrálního území Lipnice a to k.ú. Lipnice u Spáleného Poříčí.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu a žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 ZVVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 23. 4. 2018

V Plzni dne 23. 4. 2018

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Karel Vondráček
jednatel

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Lipnice u Spáleného Poříčí** za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň.

p. Martin Vondráček - GEOREAL spol. s r.o.

xxxxx – Pobočka Plzeň

xxxxx - Pobočka Plzeň

Jednání se týkalo **SoD č.j. 462-2015-504201**

- 1.) Změny plnění termínů u etap 3.2.1., 3.2.2. a 3.2.3 jsou způsobeny přerušením prací z důvodu zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Blovice – viz žádost o pozastavení prací ze dne 13.9.2017. V návaznosti na tuto studii je nyní nutné přepracovat a projednat nový návrh PSZ. Celkové zdržení způsobené pozastavením prací na PSZ tak k dnešnímu dni činí 7 měsíců.
- 2.) Snížení MJ (ha) z důvodu zaměření skutečného stavu řešeného území a jeho zpracování do celé etapy 3.2.1. dále etap 3.2.2. a 3.3.
- 3.) Navýšení měrných jednotek a ceny za měrnou jednotku u etap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., z důvodu přepracování PSZ v souvislosti se zpracováním a navázáním na Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Blovice.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VI. bodu 6.2. SoD č. **462-2015-504201** v k.ú. Lipnice u Spáleného Poříčí došlo ke změně plnění termínů, snížení výměry obvodu, navýšení MJ a navýšení ceny u MJ.

1.)

etapa	Termín dokončení dle SOD	Nově navržený termín ukončení
3.2.1.- Vypracování PSZ včetně podetap 3.2.1.1 až 3.2.1.4.	31.10.2017	31.10.2018
3.2.2.-Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení dle § 11odst.1 zákona	30.4.2018	30.4.2019
3.2.1.- 3.2.3. Návrhové práce celkem	31.5.2018	31.5.2019

2.)

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	Navržená změna MJ (ha)
3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení	490 ha	488 ha
3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	490 ha	488 ha
3.3. – Mapové dílo	490 ha	488 ha

3.)

Hlavní celek/díleční část	Smlouva o dílo			Počet MJ
	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem	
3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení	490	360	176 400	- 2
3.2.1.1.- Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	10	400	4 000	25
3.2.1.1.- Předběžný IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření	-	-	-	1
3.2.1.4.-Potřebné podelné a příšné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10	400	4 000	25
3.2.1.4.-Potřebné podelné a příšné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	-	-	-	6
3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	490	550	269 500	- 2
3.3. – Mapové dílo	490	290	142 100	- 2

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracována žádost o **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 462-2015-504201 ze dne 29.6.2015.**

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

V Plzni 19. 3. 2018

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o. Hálkova 12, Plzeň	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň	xxxxxx	
	xxxxxx	