

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
Sídlo:	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	CZ670526859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
- 1.2. V ustanoveních 5.2 – 5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1586-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016 a její Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018, beze změny.
- 2.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že příčinou změny termínu v dílčí etapě 3.1.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 357/2013 Sb.“ je oproti původnímu předpokladu ze smlouvy měření a šetření celé katastrální hranice s k.ú. Telč (vyskytují se body s kódem kvality 8, původně bylo počítáno s přebráním bodů na katastrální hranici z ISKN). Z tohoto důvodu dochází k posunu termínů i u následujících etap dle smlouvy o dílo. Počet navýšeného objemu MJ bude upřesněn po skončení geodetických prací a bude ošetřen dalším dodatkem ke smlouvě.
- 2.5 Tento Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.7 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22. 5. 2017

V Pelhřimově dne 17. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

Ing. Jindřich Jíra
Reprezentant plnění závazku
PROJEKCE & GK TÁBOR.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000	31.5.2017 ⁴⁾
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	497	700	347 900	30.11.2017 ⁴⁾
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 050	231 000	30.9.2018 ⁴⁾
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	560	1 100	616 000	30.9.2018 ⁴⁾
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice ^{6), 7)}	100 bm	50	1 000	50 000	30.9.2018 ⁴⁾
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	497	300	149 100	15.3.2019 ⁴⁾
	Studie odtokových poměrů ^{2), 6)}	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	497	300	149 100	15.3.2019 ⁴⁾
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 567 100	15.3.2019 ⁵⁾
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	600	219 000	31.8.2019 ⁴⁾
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	35	1 000	35 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	60	200	12 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	365	850	310 250	30.4.2020 ⁵⁾
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 ³⁾	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					590 250	

3.3	Mapové dílo	ha	497	250	124 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					124 250	
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	250	850	212 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					212 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 567 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	590 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	124 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	212 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 494 100 Kč
DPH 21% v Kč	523 761 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 017 861 Kč

V Jihlavě dne 22. 5. 2018

V Pelhřimově 17. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Čermák

vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra

reprezentant plnění závazku
PROJEKCE & GK TÁBOR

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.