

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12. 4. 2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel : **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail :

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**

Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole

Zastoupen: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS: rdb3fk8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

ID DS: rdb3fk8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Zastoupen: Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
Ing. Alena Dvořáková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: 004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Dana Lišková.
2. V Čl. III odstavec 3.4.2 - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ se text pododstavce písm d) přesouvá do odstavce 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, současně v Příloze č. 1 tohoto dodatku v Položkovém výkazu činností dochází k přesunu díčí fakturační části Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů do fakturačního celku 3.4.3.
3. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 5. 2018 o posunutí termínů předání díla se zdůvodněním, že dochází na části obvodu pozemkových úprav ke změně katastrální hranice objednatel a stavebník souhlasí se změnou termínů u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800	45 000	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	420	1 200	504 00	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	31. 8. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 500	67 500	31. 8. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	874	320	279 680	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						30. 9. 2018

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 29.05.2018

V Ostravě dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 25.05.2018

Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 SoD KoPÚ Příbor

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	800	27 200	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	859	700	601 300	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	900	13 500	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800	45 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	420	1 200	504 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 500	67 500	31.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	874	360	314 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	874	320	279 680	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 010 820	30.9.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	874	480	419 520	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	1 700	119 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	290	200	58 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	560	25 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	831	735	610 785	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 252 505	
3.6.	Mapové dílo	ha	874	300	262 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					262 200	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	300	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 010 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 252 505 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	262 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 615 525 Kč
DPH 21% v Kč	759 260 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 374 785 Kč

V Ostravě dne 29.05.2018

V Ostravě dne 30.05.2018

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 25.05.2018

Za zhotovitele:

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“