

Harmonogram prací

Polní cesty Byšice				
	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Polní cesty Byšice	77 dnů	1.8.2017	15.11.2017
2	Předání a převzetí staveniště	5 dnů	1.8.2017	7.8.2017
3	SO 01 Polní cesta HC 1	42 dnů	8.8.2017	4.10.2017
4	Zemní práce	20 dnů	8.8.2017	4.9.2017
5	Komunikace	28 dnů	28.8.2017	4.10.2017
6	SO 02 Doprovodná zeleň	18 dnů	23.10.2017	15.11.2017
7	Zemní práce	6 dnů	23.10.2017	30.10.2017
8	Výsadba zeleně	13 dnů	30.10.2017	15.11.2017
9	SO 03 Interakční prvek IP 23	27 dnů	10.10.2017	15.11.2017
10	Zemní práce	11 dnů	10.10.2017	24.10.2017
11	Výsadba zeleně	20 dnů	18.10.2017	15.11.2017
12	SO 04 Polní cesta DC 4	17 dnů	21.8.2017	12.9.2017
13	Zemní práce	6 dnů	21.8.2017	28.8.2017
14	Komunikace	12 dnů	28.8.2017	12.9.2017
15	SO 05 Polní cesta VC 9	32 dnů	28.8.2017	10.10.2017
16	Zemní práce	15 dnů	28.8.2017	15.9.2017
17	Komunikace	22 dnů	11.9.2017	10.10.2017
18	SO 06 Doprovodná zeleň VC 9	13 dnů	30.10.2017	15.11.2017
19	Zemní práce	4 dny	30.10.2017	2.11.2017
20	Výsadba zeleně	9 dnů	3.11.2017	15.11.2017
21	Dokončovací práce	6 dnů	23.10.2017	30.10.2017
22	Předání stavebních prací	2 dny	30.10.2017	31.10.2017
23	Předání kompletního díla	1 den	15.11.2017	15.11.2017
24	Následná údržba zeleně	784 dny	31.10.2017	31.10.2020
Za STRABAG a.s. Dne 15.6.2017		Ing. Petra Kroupová v zastoupení dle plné moci	Ing. Luděk Pavlů v zastoupení dle plné moci	

Polní cesty Byšice				
1	Polní cesty Byšice	77 dnů	1.8.2017	15.11.2017
24	Následná údržba zeleně	784 dny	31.10.2017	31.10.2020
25	1. rok	262 dny	31.10.2017	31.10.2018
26	2. rok	262 dny	31.10.2018	31.10.2019
27		263 dny	31.10.2019	31.10.2020
Za STRABAG a.s. Dne 15.6.2017		Ing. Petra Kroupová v zastoupení dle plné moci	Ing. Luděk Pavlů v zastoupení dle plné moci	