

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 322-2013-521101 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

jednající:

tel./fax:

e-mail:

Doručovací adresa:

v tech. záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel

xxxxx

olomoucky.kraj@spucr.cz

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka
Jeseník, K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

01312774

CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení firem:

Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella&Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.

Sídlo:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spisová vložka

Oddíl C, vložka 25283
Oddíl C, vložka 15896
Oddíl C, vložka 20685

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 6 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo:

Termíny provedení díla uvedené v článku V. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Návrhové práce (2.6 část) do **30. 10. 2018**

Vytyčení pozemků **bude provedeno** podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. Ucelená část) do **30.6.2020**

Odůvodnění:

Původně určený termín se během projednávání zpracovaného návrhu s jednotlivými vlastníky ukázal jako nedostatečný. V průběhu zpracování návrhu došlo z důvodu změn vlastnictví v katastru nemovitostí, k rozdělení a prodeji některých pozemků k navýšení počtu účastníků řízení. Těmto i původním vlastníkům musely být vypracovány nové soupisy nároků (cca 20 LV) a tyto jim byly rozeslány s termínem k podání námitek. Teprve po uplynutí tohoto termínu mohly být zahájeny práce na opravě návrhu nového uspořádání pozemků, čímž došlo k prodloužení doby potřebné ke zpracování návrhových prací.

Dále neustále rostou počty nových účastníků z důvodů neustále se rozšiřujících okruhů dědiců u LV, kde jsou evidováni zemřelí vlastníci a nemovitosti nacházející se na těchto LV nebyly projednány v dědickém řízení. Bez souhlasu s nároky nelze prakticky pokračovat v řešení návrhu.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 322-2013-521101 uzavřená dne 27. 8. 2013, ve znění dodatků č. 1 až 5, nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 29.03.2018

V Chrudimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o.