

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Změna termínu dodání fakturačních celků

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m

3.2.1.2 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Odůvodnění:

Při projednávání plánu společných zařízení vzešel od členů sboru zástupců požadavek na návrh malých vodních nádrží s trvalým nadržením. Zpracovatel návrhu, firma GEOCENTRUM, spol. s r.o., Olomouc, zajistila v souladu s článkem III. Smlouvy o dílo č: 1193-2015-521101 ze dne 03.11.2015, ve znění dodatků, předběžný IGP. Jeho cílem bylo předběžné zhodnocení geologických poměrů v místě navrhovaných nádrží, zjištění geomechanických vlastností zemin a posouzení sedimentů z hlediska jejich vhodnosti a použitelnosti do konstrukce hráze. Závěrečná zpráva předběžného IGP byla vyhotovena v prosinci 2017 firmou HIG geologická služba, spol. s r.o..

Do předmětných lokalit následně zpracovatel navrhnul plošné interakční prvky, jejichž součástí jsou i tůně s částečným nadržením. Prokazatelné projednání plánu společných zařízení se sborem zástupců dle § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb. proběhlo dne 30.01.2018. Rada obce Horní Štěpánov se na svém jednání konaném dne 01.02.2018 seznámila s návrhem PSZ a reagovala zasláním částečného výpisu rady obce, ve kterém sděluje, že trvá na požadavku zařazení lokality VN2 do PSZ jako vodní dílo, tedy nikoliv jako interakčního prvku (tůně). Na jednání sboru zástupců konaném dne 24.04.2018 zpochybnil sbor zástupců provedený předběžný IGP na lokalitách vrtů V1 až V6 a požadoval zpracovat do plánu společných zařízení původní záměr, a to vodní díla s trvalým nadržením.

Pro definitivní vyřešení této patové situace, kdy sbor zástupců požaduje zpracovat do plánu společných zařízení vodní díla s trvalým nadržením v lokalitách vrtů V1 až V6 a na druhou stranu provedený předběžný IGP jejich návrh v těchto lokalitách nedoporučuje, požádal zpracovatel návrhu KoPÚ Horní Štěpánov o zpracování podrobného IGP v lokalitách původních vrtů.

Podrobný IGP je navržen v 6 lokalitách, kde byl proveden i předběžný IGP. Počet sond byl předběžně odhadnut na 48, tj. 1 sonda na hráz, 2 sondy na objekty a 6 sond na 1 ha zemníku.

Dle termínů stanovených platnou smlouvou o dílo na zpracování návrhu KoPÚ Horní Štěpánov má být dokumentace plánu společných zařízení projednána v regionální dokumentační komisi a následně také v zastupitelstvu obce Horní Štěpánov v termínu do konce června 2018. Vzhledem k avizovanému neschválení PSZ zastupitelstvem obce v aktuální podobě s tůněmi a ve snaze zajistit dostatečný časový prostor pro zpracování podrobného IGP a definitivního dořešení stávající situace, souhlasí Pobočka Prostějov s navrženou změnou termínu plnění na listopad 2018.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna termínů ukončení jednotlivých fakturačních celků nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu zakázky.

Na základě výše uvedeného se posouvají termíny odevzdání dílčích fakturačních celků 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 na 30.11.2018.

Termín fakturačního celku 3.2.2, který navazuje na fakturační celky 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 se posouvá na 30.06.2019.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151045, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, nemění.
- 2.2. Změnu termínů fakturačních celků díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze smlouvy č. objednatele: 1193-2015-521101 bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
- 2.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov