

# **DODATEK č. 7**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 848-2014-523101**

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Starovičky“

### **I. Smluvní strany**

<b>Objednatel</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
	Hroznová 277/17 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>xxxxxxx, ředitel</b>
tel:	xxxxxxx
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
	vedoucí pobočky Břeclav
tel:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)
ID DS:	z49per3
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
sídlo:	Hálkova 12 301 00 Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>xxxxxxx, jednatel</b>
tel:	xxxxxxx
e-mail:	georeal@georeal.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	s857G2s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka1442

### **II.**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fakturačního celku **2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**. Důvodem posunu termínu je složité projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s největším vlastníkem pozemků v obvodu pozemkových úprav, na základě jeho

nových požadavků se návrh musí částečně přepracovat. Dále bylo až při projednávání návrhu zjištěno, že u pozemků na 3 LV mají vlastníci uzavřeny dlouhodobé nájemní smlouvy se společností CETIN, které požadují dodržet a projednávají podmínky obnovení nájemních smluv se společností CETIN, které mohou mít vliv na umístění pozemků ostatních vlastníků v dané lokalitě. Smluvní strany se dohodly na změně termínu následovně:

## **Oddíl 2. Návrhové práce:**

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení 30.09.2018  
( *dosavadní termín 30.06.2018* )

### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

- *Nedílnou součástí dodatku č. 7 je příloha - Výkaz činností - KoPÚ Starovičky*

V Brně dne: 28.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxxxxxx  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
xxxxxxx  
jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	685	<b>100</b>	68 500	30.7.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	<b>800</b>	4 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	<b>1 500</b>	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	619	<b>700</b>	433 300	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	66	<b>800</b>	52 800	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	<b>2 000</b>	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.3.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	30	<b>900</b>	27 000	
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	84	<b>60</b>	5 040	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	<b>800</b>	0	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.3.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	58	<b>900</b>	52 200	
- stabilizace plastovou značkou	ks	168	<b>60</b>	10 080		
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	470	<b>800</b>	376000	31.3.2016
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	ks	304	<b>60</b>	18 240	
1.6.	Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP	ks	1	<b>38 000</b>	38 000	30.6.2016
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	685	<b>200</b>	137 000	30.6.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>1 229 660</b>

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	685	320	219 200	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	500	17 500	30.4.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	25	700	17 500	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	5	3 000	15 000	30.4.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3,5	4 000	14 000	30.4.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	685	650	445 250	30.09.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>744 450</b>
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	350	140 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1050	60	63 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	685	380	260 300	do 4 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>463 300</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 229 660 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	744 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	463 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 437 410 Kč</b>
DPH	511 856 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 949 266 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxx  
ředitel KPÚ pro JMK

xxxxxxx  
jednatel