

DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 3 -2013-505206

O b j e d n a t e l:

Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Jana Vojíková

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Walenka

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod
č.j. oddíl C, vložka 37161

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,
tento

Dodatek č. 3

ke

Smlouvě o dílo č. 3-2013-505206

I.

Strany uzavřely dne 15.5.2013 smlouvu o dílo č. 3-2013-505206, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat návrh **Komplexní pozemkové úpravy Hvožd'any a Újezd** (dále jen „KoPÚ“), Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o úpravu – změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4. Dodatkem smlouvy č. 1 uzavřeným dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na jednání městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve variantě zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní vodohospodářské opatření na část sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomu objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. do 30.11.2015. V tomto termínu byl plán společných zařízení vypracován a schválen RDK, ale následně byl

plán společných zařízení expertně posouzen a bylo vyvoláno další jednání v této věci, na kterém byla konstatována nutnost rozšíření obvodu KoPÚ se všemi důsledky. To znamená zpracování nejen návrhu vodohospodářských opatření v sousedním katastrálním území, ale zahrnutí části k.ú. Chelčice a Libějovice do odvodu Komplexních pozemkových úprav Hvožd'any a Újezd, a s tím související navržení dalších částí plánu společných zařízení, to je opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Bylo navrženo následující řešení:

1) Protipovodňová opatření je vhodné řešit již u rybníku Hájek v k.ú. Chelčice, z toho důvodu je nutno do obvodu KoPÚ zahrnout i širší okolí, kde je navržen příkop v kombinaci s trubním vedením. Na žádost správců rybníku je navrženo i začlenění části bývalé Libějovické strouhy v k.ú. Libějovice, kam bude v budoucnu řešeno nasměrování části odtoku.

2) Začlenit do KoPÚ i pokračování cesty C9. Důvodem je snaha usnadnění budoucí realizace této polní cesty.

Na základě jednání byl dodavatel požádán o ocenění prací souvisejících s rozšířením obvodu.

Dne 9.3.2016 požádal zpracovatel na základě výše uvedeného jednání o rozšíření fakturačních celků. Cena měrných jednotek je totožná s cenou uvedenou v příloze smlouvy o dílo. Kromě fakturačního celku 2.1. kde je stanovena cena odpovídající nově řešenému území.

II.

Smluvní strany konstatují, že se dodatkem č. 3 rozšiřuje obvod pozemkových úprav o 16 ha. V souvislosti s tím dojde ke změně termínů k dokončení celého díla a celkové ceny plnění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

III.

Z důvodu platného znění zákona č. 139/2002 Sb., zejména § 11 odst. 8 se mění i termín odevzdání zpracování mapového díla z původních 5 měsíců na 3 měsíce.

IV.

Tento Dodatek č. 3 o dvou stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-2013-505206, uzavřené dne 15.5.2013.

Ve Strakonici dne 12.4.2016

V Příbrami dne 12.4.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
386 01 Strakonice
Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:


GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853
Ing. Vladimír Luks
jednatel zhotovitele