

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1579-2016-520203 – KoPÚ Brtná

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
z49per3
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
xxxxxxxxxxx, jednatelkou
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
6v9764u
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
260 85 518
CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
xxxxxxxxxxx, jednatelem
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
dmvvyf5
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.1.5. – *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.*

Posun termínu etapy 3.1.5. je způsoben vyšší časovou náročností vyřízení žádosti o posouzení návrhu změn druhů pozemků pro KoPÚ Brtná ze strany Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče. Dle sdělení Městského úřadu Humpolec se jedná o velice složité území, protože v k.ú. Brtná se nachází vodní nádrž Trnávka a její ochranná pásma. V tomto případě je při posouzení změn druhů pozemků nutná spolupráce s Povodím Vltavy. Pobočka Pelhřimov spolupracuje s odborem životního prostředí, poskytla odboru životního prostředí další podklady k řádnému vyřízení žádosti.

Vyjádření ke změnám druhů pozemků je nezbytným podkladem pro tvorbu dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Bylo dohodnuto, že termín odevzdání etapy 3.1.5. bude posunut o dva měsíce, tedy na 27. 9. 2018. Během tohoto časového horizontu bude dostatek prostoru pro vyhotovení stanoviska ke změnám druhů pozemků a k vyřešení případných připomínek.

Termín odevzdání etapy 3.1.5. se posouvá z původně předpokládaného 31. 07. 2018 na termín 27. 09. 2018.

Článek druhý:

Posun termínu je rekapitulován v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 4 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne 19.7.2018

V Českých Budějovicích dne 19.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1579-2016-520203 - KoPÚ Brtná

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1.500 | 7 500 Kč | 28.4.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2.000 | 20 000 Kč | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH vně vyloučených lokalit | ha | 212 | 700 | 148 400 Kč | 30.6.2017 |
| 3.1.3.a) | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 182 | 2.000 | 364 000 Kč | 15.11.2017 |
| 3.1.3.b) | Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace | 100 bm | 4 | 2.000 | 8 000 Kč | 15.11.2017 |
| 3.1.3.c) | Transformace hranice zátopu vodní nádrže Trnávka tvořící část obvodu KoPÚ do kódu kvality podrobných bodů 3 | 100 bm | 22 | 2.000 | 44 000 Kč | 29.3.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 253 | 500 | 126 500 Kč | 29.3.2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 253 | 500 | 126 500 Kč | 29.3.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 207 | 700 | 144 900 Kč | 27.9.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 989 800 Kč | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 253 | 800 | 202 400 Kč | 29.3.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu) | ha | 31 | 1.000 | 31 000 Kč | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 800 | 10 400 Kč | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7 | 800 | 5 600 Kč | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 207 | 1.000 | 207 000 Kč | 31.10.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 20.000 | 40 000 Kč | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 496 400 Kč | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 207 | 500 | 103 500 Kč | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 103 500 Kč | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 110 | 500 | 55 000 Kč | nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 55 000 Kč | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
|---|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | 989 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | 496 400 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | 103 500 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | 55 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | | 1 644 700 Kč |
| DPH 21% v Kč | | 345 387 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | 1 990 087 Kč |

V Jihlavě dne 19.7.2018

V Českých Budějovicích dne 19.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
 xxxxxxxxxx
 jednatelka společnosti TRAVAL s.r.o.

.....
 xxxxxxxxxx
 jednatel společnost Geoding, spol. s r.o.