

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 653-2011-130725

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupená vedoucím pobočky xxxxxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ 1312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO - reprezentant sdružení

Zastoupený xxxxxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Adresa: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 12846724/xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Kydliny“.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XI bodu 3) smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 na změně následujících ustanovení:

I.

Změna rozsahu díla dle Čl. III smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 a to skutečně provedené množství měrných jednotek u etapy č. 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků, dle žádostí vlastníků, jak je uvedeno v příloze č. 1 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 653-2011-130725.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 653-2011-130725.**

II.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 ve znění dodatků 1. – 4. se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv objednatele. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Klatovech dne: 16. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxx

vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

xxxxxx

reprezentant sdružení

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 653-2011-130725

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	311	350	108 850	29. 02. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	292	100	29 200	30. 06. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	292	1 000	292 000	30. 10. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	112	815	91 280	30. 09. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	8	1 500	12 000	30. 09. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	0	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	0	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	292	200	58 400	20. 02. 2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH						591 730

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	292	300	87 600	31. 12. 2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	292	300	87 600	30. 06. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	6 000	18 000	31. 08. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						193 200
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	283	150	42 450	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.1.	Méněpráce vytyčení hranic pozemků dle návrhů KoPÚ, stabilizace	ha	220	150	-33 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	292	500	146 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						155 450
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					591 730 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					193 200 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					155 450 Kč	
Celková cena bez DPH					940 380 Kč	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					86 010 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					107 169 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 133 559 Kč	