

## **DODATEK č. 1**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 297-2017-505206 uzavřené dne 17.3.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„ Komplexní pozemkové úpravy Nišovice“** (dále jen „KoPÚ“)

#### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel :</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxx, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Adresa:</b>	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
<b>Telefon:</b>	702 153 007
<b>E-mail :</b>	Strakonice.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pod Anenskou 245, Příbram IV
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Luksem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	eep75pz
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	61682764
<b>DIČ:</b>	CZ61682764
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v xxxxxxxxxxxx, oddíl x, vložka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.3.2017 Smlouvu o dílo č. 297-2017-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Nišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě ( dále jen „smlouva“).

## III.

Při kontrolním dnu, který se konal 16.5..2018, bylo konstatováno, že z důvodu velké vytíženosti pracovníků Katastrálního pracoviště Strakonice dodavatel není schopen odevzdat etapu 3.1.3. 3.1.4. a v té souvislosti ani etapu 3.1.5. Proto byl dodavatelem navržen a objednatelem schválen nový termín odevzdání těchto etap dle přílohy č.1.

## IV.

Původní znění části přílohy smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	1 500	360 000	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	314	1 200	376 800	31.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	612	300	183 600	31.7.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	612	300	183 600	28.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 845 800	<b>28.9.2018</b>

Se nahrazuje zněním:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	1 500	360 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	314	1 200	376 800	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	612	300	183 600	30.11.2018

3.1.5.	Dokumentace před vyložení sopisu nároků vlastníků pozemků	ha	612	<b>300</b>	183 600	29.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 845 800	<b>29.3.2019</b>

**V.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek o třech stranách, se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ve Strakonících dne 18.5.2018

V Příbrami dne 18.5.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice

.....  
Ing. Vladimír Luks,  
jednatel