

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 721 451 254
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Reprezentant sdružení:

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Člen sdružení:

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Sídlo: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČ: 43820654
DIČ: CZ6705260859

Zastoupený: xxxxxxxx, jednatelem AREA G. K. spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx

Tel: xxxxxxxx / xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: jym6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice

**Čl. I
Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 9 smlouvy je změna termínů ukončení dílčí části 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení, včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) a dílčích částí následujících.
2. Důvodem posunu termínů je komplikované řešení, složité zpracování a následné zpracování variant vodohospodářských opatření v řešeném území, zejména v území, kde bylo sborem zástupců vlastníků původně navrženo umístění protipovodňových poldrů. Na tuto lokalitu byla vypracována studie „Posouzení vhodnosti umístění poldrů v k. ú. Merboltice v lokalitě Pod Havraním vrchem“, ze které vyplývá, že v tomto území není realizace poldrů vhodná jak z hlediska vodohospodářského, tak hlediska ekonomického. Je proto nutné hledat jiné vhodné řešení.
3. Z důvodu návaznosti dalších prací je nutné prodloužení termínů ukončení i navazujících prací. Na základě žádosti zhotovitele z 12. 9. 2018 byly objednatelům odsouhlaseny změny termínů dokončení dílčích částí:
 - dílčí část 3.2.1. (včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) z 30. 11. 2018 na 31. 5. 2019
 - dílčí část 3.2.2. z 31. 8. 2019 na 31. 1. 2020a dále Návrhové práce celkem z 30. 9. 2019 na 28. 2. 2020 a dílčí část 3.3. Mapové dílo z 30. 11. 2019 na 30. 4. 2020.
4. Tímto dodatkem zároveň dochází k administrativní úpravě úvodní strany, kde byl doplněn člen sdružení.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 9 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 9 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G. K.**

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxx
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice