

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 430-2018-504201 ze dne 17. 4. 2018  
na zhotovení díla s názvem  
„PD na polní cesty HPC 1 R, HPC 3 a VPC 3 v k.ú. Bezděkov u Kasejovic včetně AD“.

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

zastoupený: xxxxx, vedoucí Pobočky  
Plzeň  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
D DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“)

#### Zhotovitelem

**D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.**

Sídlo: Útušice 66 332 09 Štěnovice  
Zastoupený: xxxxx, jednatelkou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatelka  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Bankovní spojení: xxxxx.  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ/DIČ: 26388791/CZ26388791

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. – Závěrečná ustanovení, bodu 11.6 smlouvy takto:

- v Čl. III. – Termín plnění:

- 3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: 12. 10. 2018

se nově mění na:

- 3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: 23. 11. 2018

Důvod změny termínu plnění díla je popsán v zápise ze dne 10. 10. 2018, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na straně objednatele došlo ke změně osob, které jsou oprávněné jednat. Ve smluvních záležitostech je touto osobou nová vedoucí Pobočky Plzeň xxxxx a v technických záležitostech xxxxx.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele  
a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 17. 10. 2018

V Plzni dne 17. 10. 2018

.....  
xxxxx  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

**objednatel**

.....  
xxxxx  
jednatelka společnosti  
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

**zhotovitel**

## Zápis

z jednání ve věci provedení nutných změn v návrhu projektových dokumentací na polní cesty HPC 1R, HPC 3 a VPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic a s tím související změny termínu plnění díla za účasti zhotovitele – firmy D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o. a objednatele – ČR - Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, sepsaný dne 10.10.2018 v sídle SPÚ – Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

### Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Na výrobním výboru konaném dne 19.9.2018 v Bezděkově ve věci projednání připraveného návrhu výše cit. PD se zástupci obce a vlastníky a uživateli sousedních pozemků byla při místní prohlídce podána vlastníky informace o výskytu úseků těchto cest s aktuálně nedostatečně řešeným odvodněním. Dále zástupci zhotovitele obdrželi informaci o melioraci pozemků sousedících s HPC 1R. Po následném neúspěšném pátrání v archivech Povodí Vltavy (VD Orlick) byli zhotovitelem znovu v součinnosti s Pobočkou Plzeň osloveni zástupci uživatele zemědělských pozemků - ZD Hradiště o pomoc s vyhledáním informací o průběhu místních meliorací. V archivu ZD byl nalezen starý podklad o realizaci meliorací z roku 1981 a při osobním jednání dne 9.10.2018 byl zástupce zhotovitele pracovníky ZD na místě pochůzce seznámen s průběhem meliorací a problematikou odvodnění. Tyto nové informace a dokumenty mají zásadní dopad do návrhu odvodnění předmětných polních cest a bude nutné je do něj nově zpracovat.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 430-2018-504201 ze dne 17. 04. 2018** s tím, že dojde k posunu termínu plnění díla, a to z **12.10.2018 na 23.11.2018**.

Zápis sepsal:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za SPÚ, Pobočku Plzeň:

Za D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.:

.....

odborný rada

.....

jednatel firmy