

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 7.2.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Mostišť u Hlohovic a Svinná u Hlohovic** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování uzavřený

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj</b>
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Jednající:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Tel.:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Tel.:	+420 606 635 793
E-mail:	j.horova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
<b>Konečný odběratel:</b>	<b>Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Plzeň</b>
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení</b>
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem - reprezentant
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	yr3z3x
Bankovní spojení:	Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČ:	26349469
DIČ:	CZ26349469

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 5. smlouvy o dílo takto:**

1) Na základě zápisu z jednání ohledně méněslužeb ze dne 8.10.2018 a žádosti zhotovitele ze dne 10.10.2018 se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 140 MJ na 51 MJ, 1 MJ = 100 bm) upravuje cena pracovního úkonu 3.1., a to na částku 20.400,- Kč bez DPH.

2) Do článku X. Jiná ustanovení se doplňuje odstavec 15. v tomto znění:

15. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

3) Osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech a zástupcem konečného odběratele Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Plzeň je nová vedoucí Pobočky Plzeň Ing. Jana Horová.

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 8.10.2018 a žádosti zhotovitele ze dne 10.10.2018 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 1. 11. 2018

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

## Zápis z jednání

ohledně méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Svinná a Mostiště u Hlohovic za účasti zástupce zhotovitele Ing. Lubora Pekarského – firma allGEO s.r.o., Radobyčická 10, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 08. 10. 2018 v sídle Pobočky Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná a Mostiště u Hlohovic byly dle smlouvy o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07. 02. 2014 došlo ke snížení měrných jednotek u etapy č. **3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace** hranic pozemků. Původní rozsah MJ se mění ze 140 MJ na 51 MJ (1MJ=100bm), a proto se upravuje cena fakturačního celku 3.1.

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.1	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Změna ceny - podklad pro dodatek SoD včetně DPH
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	140	51	400,-	20.400,-	<b>24.684,-</b>

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07. 02. 2014.**

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Firma, úřad	Jméno	Podpis
allGEO- Ing. Lubor Pekarský s.r.o Radobyčická 10, 301 00 Plzeň	Ing. Lubor Pekarský	
SPÚ - Pobočka Plzeň	Ing. Jana Horová	
SPÚ - Pobočka Plzeň	Jaroslava Šrámková	

Zapsala: J. Šrámková

Dne: 08. 10. 2018

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

V Plzni 10.10.2018

**Věc : KoPÚ Svinná a Mostiště - změna počtu měrných jednotek, žádost o zpracování dodatku k SoD.**

*Žádám Vás tímto na základě jednání ze dne 08.10.2018 o úpravu počtu měrných jednotek pro etapu 3.1.*

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná a Mostiště u Hlohovic dle smlouvy o dílo č. 68-2014-504201 ze dne 07. 02. 2014 dochází ke snížení počtu měrných jednotek u etapy č. 3.1. **Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.** Původní rozsah MJ se mění ze 140 MJ na 51 MJ (1MJ=100bm).

<b>Fakturační celek</b>	<b>Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.1</b>	<b>Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>Změna ceny - podklad pro dodatek SoD včetně DPH</b>
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	140	51	400,-	20.400,-	<b>24.684,-</b>

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel