

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 13-2016-504201 ze dne 15.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hradištiny**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

### mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakurační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslava Šrámková, vrchní referent Pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: +420 727 956 818  
E-mail: j.sramkova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. a AGERIS s.r.o.**

Reprezentant sdružení: allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.  
sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem – reprezentant  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský  
Tel.: xxxxx  
E-mail: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
ID DS: yr3z3x  
Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň  
Číslo účtu: 2485160297/0100  
IČ: 26349469  
DIČ: CZ26349469

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14 611.

Člen sdružení: AGERIS s.r.o.  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatel  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 382293143/0300

IČ:  
DIČ:

25576992  
CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 034.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubor Pekarský.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Lubor Pekarský.

dále jen „**zhotovitel**“

**Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:**

- 1) Na základě Zápisu z jednání ohledně snížení/zvýšení rozsahu prací a posunu termínů KoPÚ Hradišťany ze dne 17.10.2018 a na základě Žádosti o zpracování dodatku (allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.) ze dne 22.10.2018 se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně cen a termínů plnění takto:

Hlavní celek /dílič část		Rozsah MJ dle SoD	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín
<b>3.2. Návrhové práce</b>							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	226	<b>Beze změny</b>	600	<b>Beze změny</b>	31.10.2018	<b>31.5.2019</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	5	<b>Beze změny</b>	2 500	<b>Beze změny</b>	31.10.2018	<b>31.5.2019</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	5	<b>0</b>	4 100	<b>0,00</b>	31.10.2018	<b>31.5.2019</b>
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	10	<b>16</b>	800	<b>12 800,00</b>	31.10.2018	<b>31.5.2019</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10	<b>Beze změny</b>	1 000	<b>Beze změny</b>	31.10.2018	<b>31.5.2019</b>
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	2	<b>Beze změny</b>	1 500	<b>Beze změny</b>	31.10.2018	<b>31.5.2019</b>

Hlavní celek /dílčí část		Rozsah MJ dle SoD	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	226	<b>Beze změny</b>	400	<b>Beze změny</b>	31.10.2019	<b>31.5.2020</b>

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti, kopie výše uvedeného zápisu a žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Do článku X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu se doplňuje odstavce 10.9. v tomto znění:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

3) Dále se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech, kterou je nově paní Jaroslava Šrámková.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 13. 11. 2018

V Plzni dne 13. 11. 2018

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
jednatel – reprezentant sdružení

## Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 13-2016-504201 - KoPÚ Hradišřany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	600,00	10 800,00	15.11.2016 - odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	230	270,00	62 100,00	15.11.2016 - odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	1 600,00	158 400,00	31.5.2018 - odevzdáno
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	-	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 900,00	3 800,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	220,00	50 600,00	30.9.2017 - odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	Součást vodohospodářské studie Lisov			
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	230	280,00	64 400,00	31.5.2018 - odevzdáno
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	20,00	0,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	145,00	32 770,00	30.9.2018 - odevzdáno
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>382 870,00</b>	<b>30.9.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	600,00	135 600,00	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 500,00	12 500,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	4 100,00	0,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	800,00	12 800,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 500,00	3 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	226	400,00	90 400,00	31.5.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	22 500,00	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>309 300,00</b>	<b>31.7.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	226	370,00	83 620,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>83 620,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	300,00	60 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>60 000,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	382 870,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	309 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 620,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>835 790,00</b>

## Zápis z jednání

**ohledně snížení/zvýšení rozsahu prací KoPÚ Hradišťany, které se konalo dne 17. 10. 2018 na Pobočce Plzeň s dodavatelem allGEO spol. s r.o., Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**

**Přítomni:** Pekarský Lubor Ing. - allGEO spol. s r.o.  
Horová Jana Ing. - vedoucí Pobočky Plzeň  
Šrámková Jaroslava - referent KoPÚ

Na jednání byl rovněž projednáván posun termínů u jednotlivých etap.

Pobočka Plzeň požádala ústředí SPÚ o možnost sloučení KoPÚ Honezovice a Hradišťany do jednoho obvodu v souvislosti se zjištěnými koeficienty úpravy nároků dle zaměření skutečného stavu. Dne 25. 7. 2018 bylo pobočce vyhověno. Následně pobočka informovala zpracovatele o nutnosti předělat PSZ, neboť do té doby byl PSZ řešen v rámci jednotlivých KoPÚ odděleně. Dalším důvodem pro posun termínů je definitivní odsouhlasení priorit sborem zástupců v září 2018. U těchto priorit bylo třeba řešit DTR, u vodohospodářských opatření rovněž IGP a data ČHMU. Zde došlo rovněž k další časové prodlevě. Data ČHMU objednávala po dohodě se zpracovatelem pobočka. Do dnešního dne nebyla data vyhotovena a předána. Z výše uvedených důvodů a následného projednávání PSZ s DOSS, RDK a zastupitelstvem obce dojde k časovému posunu etap o 7 měsíců následujícím způsobem:

<b>Etapa č.</b>	<b>Dílčí část</b>	<b>Původní termín dle SoD</b>	<b>Nový Termín pro dodatek SoD</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Vypracování plánu společných zařízení</b>		
<b>3.2.1.1.</b>	<b>Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m</b>		
<b>3.2.1.1.</b>	<b>Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m</b>		
<b>3.2.1.2.</b>	<b>Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty</b>	31. 10. 2018	<b>31. 5. 2019</b>
<b>3.2.1.3.</b>	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>		
<b>3.2.1.4.</b>	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>		
<b>3.2.2</b>	<b>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona</b>	31. 10. 2019	<b>31. 5. 2020</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků</b>	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	<b>beze změny</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	<b>beze změny</b>
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	<b>beze změny</b>

Dále dojde ke snížení/zvýšení měrných jednotek u následujících etap:

<b>Etapa č.</b>	<b>Dílčí část</b>	<b>Původní rozsah MJ dle SoD</b>	<b>Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD</b>
3.2.1.1.	<b>Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m</b>	5	<b>beze změny</b>
3.2.1.1.	<b>Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m</b>	5	<b>0</b>
3.2.1.2.	<b>Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty</b>	10	<b>16</b>
3.2.1.3.	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>	10	<b>beze změny</b>
3.2.1.4.	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>	2	<b>beze změny</b>

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:


Pekarský Lubor Ing. ....

Horová Jana Ing. ....

Šrámková Jaroslava .....

Dne 17. 10. 2018, Zapsala: J. Šrámková

**all GEO** Ing. Lubor Pekarský s.r.o.  
Radobužická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: , email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IC: 26349469, DIČ: CZ26349469  
www.allgeo.eu

Státní pozemkový úřad  
Doručeno: 22.10.2018  
SPU 481602/2018  
listy 1 přílohy 3  
druh  
  
spuess6e4c8cd3

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

V Plzni 22.10.2018

**Věc : KoPÚ Honezovice, Hradišťany, Lisov - změna počtu měrných jednotek a termínů plnění, žádost o zpracování dodatku k SOD.**

*Žádám Vás tímto na základě zápisu z jednání ze dne 17.10.2018 o úpravu počtu měrných jednotek a termínů plnění pro etapy 3.2.1. a 3.2.3. dle níže přiložených tabulek.*

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel

## KoPÚ Honezovice

Etapa č.	Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Změna ceny - podklad pro dodatek SoD včetně DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín - podklad pro dodatek SoD
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	931	beze změny	450	420.750,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	22	15	2500	55.000,-	37.500,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření– sonda do hl. 3m	2	8	4100	8.200,-	32.800,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	33	47	800	26.400,-	37.600,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	35	beze změny	1000	35.000,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	3	8	1500	4.500,-	12.000,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	931	beze změny	400	372.400,-	beze změny	10. 9. 2019	31.5.2020
3.2.3	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	2	beze změny	22500	45.000,-	beze změny	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	931	beze změny	370	344.470,-	beze změny	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	760	beze změny	300	228.000,-	beze změny	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny



## KoPÚ Hradišřany

Etapa ř.	Dílří řást	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kř bez DPH	Změna ceny - podklad pro dodatek SoD vřetně DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín - podklad pro dodatek SoD
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	226	beze změny	450	136.600,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	5	beze změny	2500	12.500,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření– sonda do hl. 3m	5	0	4100	4.100,-	0,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výřkopisné zamřření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	10	16	800	8.000,-	12.800,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10	beze změny	1000	10.000,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	2	beze změny	1500	3.000,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádaní pozemků k vystavení dle ř 11 odst. 1 zákona	226	beze změny	400	90.400,-	beze změny	10. 9. 2019	31.5.2020
3.2.3	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádaní pozemků	2	beze změny	22500	45.000,-	beze změny	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	226	beze změny	370	83.620,-	beze změny	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200	beze změny	300	60.000,-	beze změny	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž dořlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny

## KoPÚ Lisov

Etapa č.	Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Změna ceny - podklad pro dodatek SoD včetně DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín - podklad pro dodatek SoD
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	384	beze změny	450	230.400,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	14	9	2500	35.000,-	22.500,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření– sonda do hl. 3m	1	4	4100	4.100,-	16.400,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	25	35	800	20.000,-	28.000,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	26	32	1000	26.000,-	32.000,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	2	5	1500	3.000,-	7.500,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	384	beze změny	400	153.600,-	beze změny	10. 9. 2019	10.4.2020
3.2.3	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	2	beze změny	22500	45.000,-	beze změny	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	384	beze změny	370	142.080,-	beze změny	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	210	beze změny	300	63.000,-	beze změny	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny