

Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 781-2016-523206 ze dne 17. 6. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová, odborný rada, pobočka
Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
a

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Malcem,
předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 255 67 179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 781-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12. 3. Smlouvy o dílo č. objednatele 781-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítonice u Znojma (dále jen „smlouva“)**, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ.

Smluvní strany se dohodly tak, že **původní termín předání dílčí části 3.1.2.** Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 31. 12. 2018 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 3. 2019.**

Důvodem pro posunutí původního termínu je smluvní ujednání Článku III. bodu 3.1.2. smlouvy, podle kterého se dílčí část 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ odevzdá objednateli společně s dílčí částí 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 781-2016-523206 ze dne 17. 6. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 23. 11. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Martin Malec
předseda představenstva

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vítonice u Znojma - dodatek č. 7

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	x	x	30.VI.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	545	x	x	31.III.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	x	x	30.VIII.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	50	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	544	x	x	30.VIII.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	544	x	x	30.XI.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	30.XI.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	544	x	x	30.XI.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	64	x	x	30.XI.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x	30.XI.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	545	x	x	31.III.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.III.2019
3.3	Mapové dílo	ha	545	x	x	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	x	x	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, nejpozději všad do 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	2 031 020 Kč
DPH 21% v Kč	426 514,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 457 534,20 Kč

Ve Znojmě dne 23. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

Ing. Martin Malec, předseda představenstva