

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
k realizaci stavby s názvem „**Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín**“
(dále jen „dodatek“)

I.

Odůvodnění dodatku:

Na základě změn rozsahu prací, především z důvodu provedení sanace podloží na základě laboratorních rozborů, nevyčerpání položek vytyčení inženýrských sítí a změn průměru propustky z důvodu návaznosti u méněprací a změn průměru propustků a zvětšení rozsahu zemních prací v důsledku erozí splavené ornice došlo ke změně celkové ceny za provedení díla a to takto:

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění znění Čl. III v bodě 4 smlouvy takto:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla	
bez DPH činí :	20 903 170,- Kč
DPH 21% činí :	4 389 666,- Kč
bez DPH činí :	25 292 836,- Kč

nahrazuje se novým zněním:

Celková cena za provedení díla	
bez DPH činí :	21 628 155,- Kč
DPH 21% činí :	4 541 913,- Kč
bez DPH činí :	26 170 068,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný, a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

