

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 5

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB, a. s.
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 1586-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek. I.

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“) 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ (zároveň s touto změnou se mění i termín hlavního fakturačního celku 3.1. „Přípravné práce“), 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ (spolu s dílčími podcelky 3.2.1.1. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“, 3.2.1.2. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ a 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“) a 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní termíny byly dle smlouvy a jejích dodatků stanoveny u DFC 3.1.4. na 1. 2. 2019, u DFC 3.2.1. na 30. 6. 2019 a u DFC 3.2.2. na 1. 1. 2020, změny termínů stanovené tímto dodatkem se stanovují u DFC 3.1.5. na 1. 5. 2019, u DFC 3.2.1. na 30. 9. 2019 a u DFC 3.2.2. na 1. 11. 2020.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu neočekávaných problémů při zápisu zpracovatelem vyhotovených a Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava (dále jen „katastrální úřad“), potvrzených geometrických plánů na obvody KoPÚ a z důvodu prodlení při vyhotovení neměřických záznamů na odstranění zjednodušené evidence, souběžně vyhotovovaných katastrálním úřadem (prodlení je způsobeno momentálním pracovním vytížením pracovníků katastrálního úřadu). V rámci jejich zpracování a zápisu do katastru nemovitostí se objevily nepředpokládané problémy s identifikací pozemků bývalého pozemkového katastru. Objednatel ani zhotovitel tyto problémy při stanovení termínů plnění nepředpokládali. Z výše uvedeného důvodu se mění termíny odevzdání výše uvedených DFC.

Článek. II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.*
- 2.2 V ustanoveních 5.2 – 5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 1587-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1587-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016, její Dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 9. 4. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 29. 5. 2018 a Dodatek č. 4 ze dne 27. 9. 2018 beze změny.
- 3.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 5, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sdružení Foltánek s.r.o.,
Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Dolní Cerekev

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	100	1 000	100 000	10.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	909	800	727 200	1.2.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	142	800	113 600	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	3 000	618 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	916	1 700	1 557 200	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	85	200	17 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1050	400	420 000	30.9.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1050	500	525 000	1.5.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					4 078 000	1.5.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	906	500	453 000	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	906	50	45 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	150	100	15 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	15	100	1 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	906	600	543 600	1.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 068 400	
3.3	Mapové dílo	ha	1050	300	315 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					315 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	400	350	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	4 078 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 068 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	315 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	5 601 400 Kč	
DPH 21% v Kč	1 176 294 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 777 694 Kč	

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Společník Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.