

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ

z49per3

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublelem
Dr. Ing. Jiří Vrubel

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovec u Jablunkova (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění následujících etap či jejich dílčích částí:

- 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole,
- 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů,
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona,
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

a to tak, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem pro změnu termínu plnění etapy 3.4.1. je zřejmá administrativní chyba. Změna termínu plnění etapy 3.4.2. (*Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech*) je zapříčiněna mimořádnými klimatickými podmínkami, zejména dlouhodobě vysokou vrstvou sněhové pokrývky. Termín plnění dílčí část etapy 3.4.2. (*Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů*) spolu s částí etapy 3.4.3. (*Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*) souvisí s pravděpodobným předpokladem přeřazení pozemků do kategorie neřešených dle § 2 zákona v průběhu zpracování etap tvorby dokumentace k soupisu nároků, resp. při tvorbě návrhu nového uspořádání pozemků. Termín plnění dílčí části etapy 3.4.3. (*Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*) je také odůvodněn především nepříznivým vývojem počasí se vztahem k výši sněhové pokrývky a omezenosti průchodnosti terénu. Změna termínu plnění etapy 3.4.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) je tak logickým důsledkem výše uvedených časových posunů plnění jednotlivých etap či jejich dílčích částí.

1.2. Dále je tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo řešena změna osoby, která je oprávněna jednat za objednatele ve věcech technických, a to tak, že Ing. Hanu Konvičnou nahrazuje Ing. Květoslava Poledníková.

1.3. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27.02.2019

V Brně dne 25.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy
o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:
Položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k. ú. Bukovec u Jablunkova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	28. 2. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	488	1 200	585 600	30. 4. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	43	1 800	77 400	30. 4. 2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	95	2 500	237 500	30. 5. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	361	2 200	794 200	31. 8. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	89	2 200	195 800	30. 5. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	531	560	297 360	30. 4. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	800	180	144 000	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	531	750	398 250	15. 11. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 769 110	30. 5. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	531	1 130	600 030	30. 10. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	55	1 700	93 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	85	700	59 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25	1 000	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	531	1 640	870 840	30. 5. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 698 870	
3.6.	Mapové dílo	ha	531	650	345 150	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					345 150	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	500	350	175 000	do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	175 000	
---	---------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 769 110 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 698 870 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	345 150 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	175 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 988 130 Kč
DPH 21% v Kč	1 047 507 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 035 637 Kč

V Ostravě dne 27.02.2019

V Brně dne 25.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrubel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.