

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 18.5.2016 ve znění dodatků

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Sídlo:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně pod č.j. C/41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.5.2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budíškovice, Manešovice a Vesce u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). Ke smlouvě byl dne 1.8.2017 uzavřen dodatek č. 1, dne 23.10.2017 dodatek č. 2, dne 22.11.2017 dodatek č. 3, dne 19.4.2018 dodatek č. 4 a dne 10.10.2018 dodatek č. 5.

Článek II.

V průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků k.ú. Vesce u Dačic vyvstala potřeba změny katastrální hranice mezi k.ú. Vesce u Dačic a k.ú. Budíškovice. Vzhledem k tomu, že změna katastrální hranice bude provedena až zápisem rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, je třeba sladit termíny dokončení návrhových prací v těchto katastrálních územích. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínů fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení pro KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic následovně:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	31.03.2019	31.05.2019

Nové znění přílohy č. 1c ke Smlouvě – Položkový výkaz činností s tučně vyznačenou změnou je přílohou tohoto dodatku č. 6.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

V Českých Budějovicích dne 5.4.2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za zhotovitele:

V Brně dne 1.4.2019

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic – výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vesce u Dačic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	500	1 000	31.03.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	321	500	160 500	31.03.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	41	2 500	102 500	30.07.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	321	120	38 520	31.05.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	321	150	48 150	30.09.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					360 670	30.09.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	321	400	128 400	30.11.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	321	110	35 310	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	200	4 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	3 000	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	321	850	272 850	31.05.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					489 160	
3.3	Mapové dílo	ha	321	200	64 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					64 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	850	42 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		360 670
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		489 160
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		64 200
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		42 500
Celková cena bez DPH v Kč		956 530 Kč
DPH 21% v Kč		200 871 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 157 401 Kč

V Českých Budějovicích dne 5.4.2019

Za objednatele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPU pro Jihočeský kraj

V Brně

dne 1.4.2019

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zdeněk Láška
 jednatel