

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1345-2016-508101 ze dne 5.10.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	702 153 041
E-mail :	k.homolova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol., s.r.o.
Sídlo:	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO :	48110141
DIČ :	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla Smlouvy o dílo:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Ovesná

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.
Předmět a účel dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 5 Smlouvy o dílo je změna termínů odevzdání etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a tím i ke změně termínu ukončení navazujících etap 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

u etap 3.2.1. – 3.2.1.3. z **30. 4. 2019 na 30. 6. 2019**

u etapy 3.2.2. z **30. 9. 2019 na 15. 2. 2020.**

1.2. Dále je předmětem dodatku snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etap 3.2.1.1. výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty , 3.2.1.2. potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a to

U etapy 3.2.1.1. **ze 100 MJ na 8 MJ**

u etapy 3.2.1.2. **z 48 MJ na 16 MJ**

u etapy 3.2.1.3. **z 20 MJ na 3 MJ**

1.3. Dále je předmětem dodatku změna osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ z xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx (číslo úředního oprávnění: SPÚ 519456/2018).

1.4. Bod 6.1. Čl. VI. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3) bez DPH	471 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 684 300 Kč
DPH 21%	353 703 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 038 003 Kč

1.5. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení dle dodatku
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	244	800	195 200	30. 6. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	8	500	4 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	300	4 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	244	1 000	244 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3) bez DPH v Kč	471 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 684 300 Kč
DPH 21% v Kč	353 703 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 038 003 Kč

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 4 se nemění.

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1345-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovesná.“

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv v platném znění.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.04.2019

V Praze dne 27.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel
AGROPLAN, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ovesná, dodatku č. 5