

## Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupcem ředitele  
KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová, zástupce ředitele KPÚ  
pro JmK

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová, KPÚ pro Jihomoravský  
kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

IČ: 634 70 985

DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 199972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 521-2017-523101:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 521-2017-523101 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrabětice** (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání** hlavního celku **3.1. Přípravné práce**, dílčí části **3.1.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Smluvní strany se dohodly na **změně termínu odevzdání** dílčí části **3.1.3.**, a to tak, že **původní termín odevzdání** této dílčí části **30. 11. 2019 se nahrazuje termínem 31. 7. 2020.**

**Důvodem pro posunutí termínů** je skutečnost, že po dodatkem č. 3 provedené změně termínu vyhotovení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je třeba upravit rovněž termín odevzdání dílčí části 3.1.3., aby byl zajištěn soulad projednání a zápisu změny katastrální hranice do katastru nemovitostí.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne 9.5.2019

V Brně dne 9.5.2019

.....  
JUDr. Jarmila Báčová  
zástupce ředitele KPÚ pro JmK

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hrabětice - dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	67	1 500	100 500	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1 358	500	679 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v důsledku změny obvodu KoPÚ	ha	11	500	5 500	30.5.2018
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	4 000	20 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	28.2.2018
	<b>Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice</b>	100 bm	15	5 000	75 000	<b>31.7.2020</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1369	350	479 150	30.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1369	350	479 150	30.7.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 853 300	30.7.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1358	550	746 900	30. 11. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	650	300	195 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	1 000	110 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1358	800	1 086 400	31.7.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	5 000	25 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					2 178 300	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1358	300	407 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					407 400	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	500	500	250 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					250 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 853 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 178 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	407 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 689 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	984 690 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 673 690 Kč</b>

V Brně dne: 9.5.2019

V Brně dne: 9.5.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová, zástupce ředitele KPÚ pro JMK

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel